

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月14日
契約業者名	株式会社山中組
契約業者の住所	栃木県小山市大字間々田 1 5 6 7
工事の名称	R 6 佐野河川管内右岸維持管理工事
工事場所	自) 栃木県栃木市藤岡町藤岡地先 至) 栃木県足利市県町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	除草工 1 式 堤防除草工 (機械式) 2, 5 5 7 千m ² 堤防除草工 (肩掛式) 1 3 2 千m ² 堤防養生工 1 式 管理補助施設設置工 1 式 管理用道路補修工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 根固め工 1 式 業務委託料 (状況把握) 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	9 6, 3 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	9 6, 6 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由 ※ 1	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 (増)

標準様式例6-2（工事）

（第2回最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者	株式会社山中組
契約業者の住所	栃木県小山市大字間々田1567番地
工事の名称	R6佐野河川管内右岸維持管理工事
工事場所	自) 栃木県栃木市藤岡町藤岡地先 至) 栃木県足利市県町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は渡良瀬川右岸13.5km～25.0km(栃木県栃木市藤岡町地先～足利市野田町地先)、矢場川0.0km～8.2km(栃木県足利市野田町地先～足利市県町地先及び群馬県邑楽郡邑楽町秋妻地先)及び多々良川No.0～4(群馬県館林市日向町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	96,668,000 円(税込み)
変更金額	10,230,000 円(税込み)
変更後の契約金額	106,898,000 円(税込み)
変更理由	除草工・・・現地精査の結果、除草面積に相違があったため、増工する。 堤防養生工・・・現地精査の結果、養生面積等に相違があったため、減工する。 管理補助施設設置工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。 管理用道路補修工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。 清掃工・・・実績により、予定よりも処分量が少なかったため、減工する。 維持工・・・樹木の伐採など河川管理上、必要となった作業等が生じたため、増工する。 根固め工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。 技術管理費 1) 受注者との協議の結果、三次元展開図の活用を追加する。 2) 施工状況モニタリング調査の対象となったため、施工状況モニタリング調査費を追加する。 3) 元特記仕様書第58条に基づき、河川維持管理技術者からの助言費用を追加する。 業務委託料・・・出水や地震がなかったため、状況把握を減工する。 工期・・・元設計書どおりとする。