

標準様式例6-2（工事）

（最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日																																														
契約業者	前橋地建株式会社																																														
契約業者の住所	群馬県前橋市小坂子町1688-2																																														
工事の名称	R6出川床固群工事																																														
工事場所	栃木県日光市足尾町地先																																														
工事種別	一般土木工事																																														
工事概要	<p>本工事は、出川流域においての、流路護岸並びに帯工の施工するものである。</p> <table><tr><td>流路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>砂防土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>掘削工</td><td>2510m³</td></tr><tr><td>盛土工</td><td>1030m³</td></tr><tr><td>残土処理工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整地</td><td>1式</td></tr><tr><td>流路護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>作業土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>コンクリート擁壁工</td><td>450m³</td></tr><tr><td>基礎コンクリート</td><td>314m³</td></tr><tr><td>第10号帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>帯工本体工</td><td>1式</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td>118m³</td></tr><tr><td>堤冠コンクリート</td><td>11m³</td></tr><tr><td>第11号帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>帯工本体工</td><td>1式</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td>162m³</td></tr><tr><td>堤冠コンクリート</td><td>12m³</td></tr><tr><td>暗渠閉鎖工</td><td>1式</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1式</td></tr><tr><td>モルタル吹付</td><td>982m²</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>工事用道路工</td><td>1式</td></tr></table>	流路工	1式	砂防土工	1式	掘削工	2510m ³	盛土工	1030m ³	残土処理工	1式	整地	1式	流路護岸工	1式	作業土工	1式	コンクリート擁壁工	450m ³	基礎コンクリート	314m ³	第10号帯工	1式	帯工本体工	1式	コンクリート	118m ³	堤冠コンクリート	11m ³	第11号帯工	1式	帯工本体工	1式	コンクリート	162m ³	堤冠コンクリート	12m ³	暗渠閉鎖工	1式	法面工	1式	モルタル吹付	982m ²	仮設工	1式	工事用道路工	1式
流路工	1式																																														
砂防土工	1式																																														
掘削工	2510m ³																																														
盛土工	1030m ³																																														
残土処理工	1式																																														
整地	1式																																														
流路護岸工	1式																																														
作業土工	1式																																														
コンクリート擁壁工	450m ³																																														
基礎コンクリート	314m ³																																														
第10号帯工	1式																																														
帯工本体工	1式																																														
コンクリート	118m ³																																														
堤冠コンクリート	11m ³																																														
第11号帯工	1式																																														
帯工本体工	1式																																														
コンクリート	162m ³																																														
堤冠コンクリート	12m ³																																														
暗渠閉鎖工	1式																																														
法面工	1式																																														
モルタル吹付	982m ²																																														
仮設工	1式																																														
工事用道路工	1式																																														
工期(自)	令和6年7月8日																																														

工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	173,800,000 円(税込み)
変更金額	26,400,000 円(税込み)
変更後の契約金額	200,200,000 円(税込み)
変更理由	<p>下記の理由により変更するものである。</p> <p>【砂防土工】</p> <p>①掘削工 第11帯工の追加に伴う掘削の追加(増額)</p> <p>②盛土工 第10号帯工周辺の崩落に伴い構造変更が生じたため盛土量の追加(増額)</p> <p>③法面整形工 第10号帯工崩落箇所における整形工の追加(増額)</p> <p>④残土処理工 法面崩壊における土砂の増加(増額)</p> <p>【流路護岸工】</p> <p>⑤作業土工 施工延長に基づく増加(増額)</p> <p>⑥コンクリート擁壁工 施工延長に基づく追加(増額)</p> <p>⑦底張コンクリート 構造変更に伴う底張コンクリートの追加(増額)</p> <p>【第10号帯工】</p> <p>⑧帯工本体工 第10号帯工周辺における法面对策の変更に伴い構造の修正による増工(増額)</p> <p>【第11帯工】</p> <p>⑨流路末端処理のために追加(増額)</p> <p>【法面工】</p> <p>⑩切土補強工 法面崩壊箇所の対策検討の結果、取り止め(減額)</p> <p>⑪法面吹付工 法面崩壊箇所の対応として</p> <p>【仮設工】</p> <p>⑫水替工 第11帯工の増工(増額)</p> <p>【工期】 施工範囲の増加及び法面崩壊の対応のため一部一時中止を行った事から工期を214日間延長し令和7年10月31日までとする</p>