

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月17日
契約業者名	株式会社ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目 5 番 7 号
業務の名称	R 5 横浜国道事務所管内電線共同溝詳細設計外業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	横浜国道事務所管内の 5 地区において、電線共同溝の予備設計、詳細設計及び修正設計と歩道詳細設計を行う。（電線共同溝詳細設計は、試掘調査及び非破壊探査により、埋設物の位置を正確に把握した上で電線共同溝の配置計画を行い、参画企業及び既設埋設物管理者との協議結果に基づく図面・数量の作成を行う。）（歩道詳細設計は、歩道幅員の確保、無電柱化までのスケジュールが短くなるように配慮した設計とする。）
履行期間（自）	令和 5 年 9 月 2 8 日
履行期間（至）	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変更前の契約金額	¥ 5 7, 3 6 5, 0 0 0. - （税込み）
変更金額	△ ¥ 2, 9 7 0, 0 0 0. - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 5 4, 3 9 5, 0 0 0. - （税込み）
変更理由	1. 基準点測量 現地調査の結果、測量範囲に変更が生じたため、4 級基準点測量を減工する。 2. 水準測量 現地調査の結果、国道 1 号堀西地区において排水設備移設設計に必要な標高データが必要となったため、3 級水準測量を追加する。 3. 路線測量 現地調査の結果、測量範囲に変更が生じたため、路線測量を増工する。 4. 試掘工 現地調査の結果、地下埋設物の輻輳している箇所に変更が生じたため、非破壊探査費を減工する。 5. 安全費 試掘工の減工に伴い、交通誘導警備員を減工する。 6. B I M/CIM活用 受注者との協議の結果、BIM/CIM の実施内容が決定し、BIM/CIM 活用を追加する。 7. 整備計画書作成 国道 2 4 6 号堀西地区において整備計画を占用予定者に通知する必要があるため、整備計画書作成を追加する。