

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月17日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業務の名称	R 6 横浜国道事務所管内歩道橋・附属物点検（その 1）業務
業務場所	神奈川、金沢国道、厚木各出張所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	神奈川、金沢国道、厚木各出張所管内の歩道橋および道路附属物について各部材の損傷及び変状の状態を把握し、損傷等に対し必要な措置の特定の為に情報を収集することで、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図る等の歩道橋および道路附属物に係る適切な維持管理を行うために、点検等を行い必要な資料を作成する。
履行期間（自）	令和 6 年 5 月 2 1 日
履行期間（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 5 3, 4 0 5, 0 0 0. -（税込み）
変更金額	¥ 1 3, 0 6 8, 0 0 0. -（税込み）
変更後の契約金額	¥ 6 6, 4 7 3, 0 0 0. -（税込み）
変更理由	1. 歩道橋定期点検 現地踏査の結果、点検面積、関係機関協議数、点検調書作成に変更が生じたことから数量精査（増）をする。 2. 附属物定期点検 現地踏査の結果、点検箇所数に変更が生じたことから数量精査（増）する。 3. 歩道橋補修設計修正 定期点検の結果、国道 1 5 号子安台歩道橋等において、早期に補修が必要な損傷が発見されたため、増工する。 4. 歩道橋撤去設計 地元調整の結果、国道 1 6 号走水二丁目歩道橋を撤去することになったため、撤去設計を増工する。 5. 工期 上記内容の変更により、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。