

## 契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月31日
契 約 業 者 名	佐田建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工 事 の 名 称	R5内手川第二砂防堰堤工事
工 事 場 所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	変更無し
工 期 ( 自 )	令和6年1月20日
工 期 ( 至 )	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	191,620,000 円 (税込)
変 更 金 額 ( 増 )	円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	191,620,000 円 (税込)
変 更 理 由	・特定監理技術者設置に伴う契約内容の変更

## 契約変更の内容(第2回変更)

契約変更年月日	令和6年9月24日										
契約業者名	佐田建設(株)										
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7										
工事の名称	R5内手川第二砂防堰堤工事										
工事場所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先										
工事種別	一般土木										
工事概要(変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">コンクリート</td> <td style="text-align: right;">2,872m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>置換コンクリート</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>伐採除根工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>砂防堰堤付属物設置工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	コンクリート	2,872m <sup>3</sup>	置換コンクリート	1式	伐採除根工	1式	砂防堰堤付属物設置工	1式	仮設工	1式
コンクリート	2,872m <sup>3</sup>										
置換コンクリート	1式										
伐採除根工	1式										
砂防堰堤付属物設置工	1式										
仮設工	1式										
工期(自)	令和6年1月20日										
工期(至)	令和7年3月28日										
変更前の契約金額	191,620,000 円(税込)										
変更金額(増)	41,250,000 円(税込)										
変更後の契約金額	232,870,000 円(税込)										
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地質調査の結果、支持力が確保されなかった事により、堤体の修正設計に伴うコンクリート量の増工及び軟弱層の除去による置換コンクリート打設を追加する。</li> <li>・堆砂地内の立木について、伐採工及び除根工を追加する。</li> <li>・施設管理に備え、境界杭の設置工を追加する。</li> <li>・工期延長の結果、工事用道路工、仮橋・仮栈橋工、砂防仮締切工、水替工については、数量精査(増)する。</li> <li>・準備費について、木根等の処分費用を追加する。</li> <li>・技術管理費について、地質試験箇所数の増に伴い費用を増工する。</li> <li>・地質調査の結果、支持力が確保されなかった事により、本堰堤の修正設計業務を追加する。</li> <li>・工期は、伐採除根工の追加、修正設計の追加、鋼製堰堤本体工の増工により179日間延長し、令和7年3月28日までとする。</li> </ul>										

## 契約変更の内容(第3回変更)

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	佐田建設(株)
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工事の名称	R5内手川第二砂防堰堤工事
工事場所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先
工事種別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	砂防土工(掘削) 680m <sup>3</sup> 鋼製堰堤工(作業土工ICT) 1式 根固ブロック工 28個(増工) カゴ工 8m(減工) 砂防堰堤付属物設置工 1式 工事用道路工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和6年1月20日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	232,870,000 円(税込)
変更金額(増)	19,910,000 円(税込)
変更後の契約金額	252,780,000 円(税込)
変更理由	協議の結果、砂防土工の追加、作業土工(ICT)の変更、立入防護柵の設置、追加軟弱地盤対策の敷鉄板の利用及び交通誘導員の精査を行った。また、現地調査の結果、根固ブロック及びカゴ工の精査を行うとともに、各種調査、各種経費を追加する変更を行う。