

契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月20日
契 約 業 者 名	沼田土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市西倉内町593番地
工 事 の 名 称	R6川浦第四床固工工事
工 事 場 所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	砂防土工 掘削工（ICT）8,200m ³ 床固工 魚道ブロック設置工48個 帯工 コンクリート工783m ³ 流路付属物設置工 境界杭設置工 3本 銘板設置工 1枚 共通仮設費 木根等処分費1式、ICT関連経費1式、 BIM/CIM経費1式、遠隔臨場経費1式 各種調査費1式
工 期 （ 自 ）	令和6年6月7日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	172,810,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	19,910,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	192,720,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、また、発生土運搬先の見直しに伴い、砂防土工を変更（減工）する。 2. 床固工 現地踏査の結果、魚道ブロック設置位置が決定したため、魚道ブロック設置を追加する。 3. 帯工 用地交渉の難航により、帯工端部の施工を工期内での施工完了が出来ないことが判明したため、コンクリート量等の変更（減工）する。 4. 流路付属物設置工 現地踏査の結果、第四床固止工左岸側の完了に伴い、境界杭の設置工及び銘板の設置工を追加する。 5. 共通仮設費 1). 受注者との協議の結果、伐採に伴う木根等の処分の必要が生じたため、木根等処分費を追加する。 2). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査（諸経費動向調査、施工モニタリング調査、ICT活用調査）、必要資料等に要する費用を追加する。また、受注者との協議の結果、BIM/CIM活用及び遠隔臨場に必要経費を追加する。

契約変更の内容(第2回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月21日
契 約 業 者 名	沼田土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市西倉内町593番地
工 事 の 名 称	R6川浦第四床固工工事
工 事 場 所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	指定部分の指定 床固め工 帯工 仮設工 水替工 共通仮設費 準備工（木根等処分費一式）安全費（落石防護ネット一式） 完成期限 35日延長 元 完成期限 令和 7年 3月26日 改 完成期限 令和 7年 4月30日
工 期 （ 自 ）	令和6年6月7日
工 期 （ 至 ）	令和7年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	192,720,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	
変 更 後 の 契 約 金 額	192,720,000 円（税込）
変 更 理 由	