

契約変更の内容（第 1 回変更）

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契約業者名	(株) 佐藤建設工業
契約業者の住所	群馬県渋川市小野子 1 8 3 9 番地 2
工事の名称	R 6 元地川砂防堰堤外工事
工事場所	群馬県多野郡神流町生利地先および柏木地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容 について記述す る)	< 柏木地区 > 砂防堰堤 コンクリート堰堤工 (コンクリート堰堤本体工 21m ² 、魚道工 175m ²) 構造物撤去工 (構造物取壊工 29m ³) 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 8 月 1 9 日
工期 (至)	令和 7 年 7 月 1 8 日
変更前の契約金額	1 7 2, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2 2, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 9 4, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	< 柏木地区 > 1. コンクリート堰堤工 漁業関係者と調整の結果、施工範囲の変更の必要が生じたため、変更 (増工) する。 2. 構造物撤去工 漁業関係者と調整の結果、施工範囲の変更の必要が生じたため、変更 (増工) する。 3. 仮設工 上記工種の増工に伴い、工事用道路工、仮橋・仮栈橋工、砂防仮締切工、水替工、交通誘導警備員を変更 (増工) する。 < 工期 > 工期は、先行する工事用道路工事の完成まで工事を一時中止していたため、1 1 8 日間延長し、令和 7 年 7 月 1 8 日までとする。