

契約変更の内容(第1回変更)

契約変更年月日	令和7年3月27日										
契約業者名	日本フィールド・エンジニアリング(株)										
契約業者の住所	東京都品川区西五反田1-14-8										
工事の名称	R6利根砂防管内光ケーブル設備整備工事										
工事場所	利根川水系砂防事務所管内										
工事種別	通信設備										
工事概要(変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">光ケーブル移設工</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>作業【A】～作業【M】</td> <td></td> </tr> <tr> <td>器具及び材料</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>軽井沢町役場向け光ケーブル整備</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>佐久合同庁舎向け光ケーブル整備</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	光ケーブル移設工	1式	作業【A】～作業【M】		器具及び材料	1式	軽井沢町役場向け光ケーブル整備	1式	佐久合同庁舎向け光ケーブル整備	1式
光ケーブル移設工	1式										
作業【A】～作業【M】											
器具及び材料	1式										
軽井沢町役場向け光ケーブル整備	1式										
佐久合同庁舎向け光ケーブル整備	1式										
工期(自)	令和6年6月26日										
工期(至)	令和7年3月31日										
変更前の契約金額	42,350,000円(税込)										
変更金額(増)	1,650,000円(税込)										
変更後の契約金額	44,000,000円(税込)										
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光ケーブル移設工 管内の光ケーブルの維持・修繕に対応した精算変更を行う。(増及び減) 2. 器具及び材料 管内の光ケーブルの維持・修繕に対応した精算変更を行う。(増及び減) 3. 軽井沢町役場向け光ケーブル整備 役場敷地内に設置されている長野県管理施設内まで敷設済みの自営光ケーブルから、役場庁舎内までの延長整備の追加。(増工) 4. 長野県佐久合同庁舎向け光ケーブル整備 既設佐久市役所向け光ケーブルからの暫定延長整備として、電力会社管理光ケーブル空芯を利用した光ケーブル整備の追加。(増工) 5. 工期は元工期のとおり。 										