

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和07年03月24日
契約業者名	斉藤建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市鬼怒川温泉大原坂の下 8 7 2 番地 4
工事の名称	R 5 三沢第 1 砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市上栗山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期を 6 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。
工期 (自)	令和06年09月10日から
工期 (至)	令和07年03月31日まで
変更前の契約金額 (税込)	¥186,780,000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥186,780,000
変更理由	1. 工期 不測の法面崩壊対策工により工期を 6 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和07年03月31日
契約業者名	斉藤建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市鬼怒川温泉大原坂の下 8 7 2 番地 4
工事の名称	R 5 三沢第 1 砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市上栗山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 砂防土工：残土処理工を増工。 2. コンクリート堰堤工：D種コンクリートを増工。 3. 水叩工：D種コンクリートを増工。 4. 仮設工：法面崩壊対策工を新規追加。 5. 工期：4 5 日間延長し、令和 7 年 5 月 1 5 日までとする。
工期（自）	令和06年09月10日から
工期（至）	令和07年05月15日まで
変更前の契約金額 (税込)	¥186, 780, 000
変更金額 (税込)	¥4, 796, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥191, 576, 000
変更理由	1. 砂防土工：不測の地山崩壊が発生したため、残土処理工を増工。 2. コンクリート堰堤工：崩壊対策として切土勾配を緩くしたため、D種コンクリートを増工。 3. 水叩工：現地精査の結果、水叩きが摩耗していたため、D種コンクリートを増工。 4. 仮設工：不測の地山崩壊が発生したため、法面崩壊対策工を新規追加。 5. 工期：上記、不測の法面崩壊対策工により工期を 4 5 日間延長し、令和 7 年 5 月 1 5 日までとする。