

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契約業者名	日工建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目 2 番 9 号
工事の名称	R 6 国道 1 7 号上尾道路外環境整備その 2 工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市中央区円阿弥 至) 埼玉県上尾市地頭方
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 一式 防護柵工 一式 除草工 一式 緊急処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設費(積上げ分) 一式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 3 9, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 1 3, 8 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 5 3, 7 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	本工事の契約後、新大宮上尾道路において、沿線土地利用者から将来高さ変更に伴う調整の要望があったことにより、土地利用者の工事と同時の施工が必要になったことから緊急処理工及び仮設工（交通誘導警備員）の増工が生じた。 また、新大宮上尾道路事業における橋脚基礎施工時に大宮西警察署敷地内を利用させてもらう調整が完了し、大宮西警察署敷地内の工事と同時の施工が必要になったことから緊急処理工及び仮設工（交通誘導警備員）の増工が生じた。