

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契約業者名	日工建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目 2 番 9 号
工事の名称	R 6 (仮称) 道の駅おけがわ舗装他工事
工事場所	埼玉県桶川市川田谷地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 1 式 アスファルト舗装工 4, 1 2 0 m ² 透水性舗装工 1, 4 3 3 m ² 縁石工 1 式 縁石工 1 9 2 m 防護柵工 1 式 防止柵工 4 5 5 m 擁壁工 1 式 置換工 1 6 m ³ 場所打擁壁工 4 0 m ³ 業務委託料 (設計) 1 式
工期 (自)	令和 6 年 6 月 1 7 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 9 2, 1 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 4, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 0 6, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	現地調査及び関係機関協議の結果、隣接施設との通行及び高低差解消のためのスロープ設置に伴い、舗装工、防護柵工、擁壁工、業務委託料 (設計) を増工する。また、隣接市道との境界部に縁石を設置する必要があるため、縁石工を増工する。

(第 2 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契約業者名	日工建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目 2 番 9 号
工事の名称	R 6 (仮称) 道の駅おけがわ舗装他工事
工事場所	埼玉県桶川市川田谷地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1 式 掘削工 1 3 0 m ² 舗装工 1 式 アスファルト舗装工 4, 3 1 9 m ² 排水性舗装工 2, 5 7 0 m ² 透水性舗装工 1, 5 7 5 m ² 防護柵工 1 式 防止柵工 4 7 3 m 道路植栽工 1 式 道路植栽工 5, 3 4 1 本 業務委託料 (設計) 1 式
工期 (自)	令和 6 年 6 月 1 7 日
工期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変更前の契約金額	2 0 6, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 4 6, 3 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 5 2, 7 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	現地調査及び関係機関協議の結果、右折レーン延伸計画に変更が生じたこと、及び機能補償道路と上尾道路とのすり付け部において舗装すり付けを行う必要が生じたため、舗装工及び構造物撤去工の数量を変更 (増) する。 また、現地調査及び地元調整の結果、隣接する市道との境界部に防護柵の設置及び中木を植栽する必要が生じたため、防護柵工及び道路植栽工の数量を変更 (増) する。