

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 5 小貝川左岸吉沼低水護岸工事
工事場所	茨城県つくば市吉沼地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	構造物撤去工 (増) 堤防養生工 (増) 仮設工 (増) 共通仮設費 (増)
工期 (自)	令和6年8月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥198, 550, 000
変更金額 (税込)	¥14, 630, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥213, 180, 000
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 構造物撤去工 現地精査の結果、運搬処理工を増工する。2. 堤防養生工 現地精査の結果、堤防養生工の数量を変更(増)する。3. 仮設工 現地精査の結果、仮設坂路及び交通誘導員の数量を変更(増)する。4. 共通仮設費<ol style="list-style-type: none">①技術管理費 遠隔臨場の実施に伴い、遠隔臨場費を増工する。②営繕費 快適トイレの追加に伴い、営繕費を増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房27番地
工事の名称	R5小貝川左岸吉沼低水護岸工事
工事場所	茨城県つくば市吉沼地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工(増) 法覆護岸工(増) 根固め工(増) 構造物撤去工(増) 堤防養生工(増) 仮設工(増) 共通仮設費(増) 工期: 令和6年8月1日～令和7年3月31日
工期(自)	令和6年8月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥169,950,000
変更金額 (税込)	¥28,600,000
変更後の契約金額 (税込)	¥198,550,000
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 河川土工 現地精査の結果、盛土工の数量を変更(増)し、盛土工(ICT)を増工する。 2. 法覆護岸工 現地精査の結果、多自然護岸工の数量を変更(増)する。 3. 根固め工 現地精査の結果、根固めブロック工の数量を変更(増)する。 4. 構造物撤去工 現地精査の結果、不可視部に既設のブロック積擁壁及び根固めブロックが発見されたため、構造物取壊し工の数量を変更する。(増) 5. 堤防養生工 現地精査の結果、施工箇所近傍に樹木が繁茂しており、流下能力向上のため樹木の伐採を行うこととなったため、堤防養生工を追加する。 6. 仮設工 土取場の変更に伴い、工事用道路工、交通管理工の数量を変更する。(増) また、地元要望の対応に伴い、仮設坂路を設置する必要が生じたため、工事用道路工を増工する。 7. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> ① 運搬費 敷鉄板の変更に伴い、運搬費の数量を変更する。(減) ② 準備費 土取場の変更に伴い、伐木除根を追加する。 ③ 技術管理費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工調査の追加に伴い、施工調査費を追加する。 ・ ICT活用工事の活用効果等に関する調査の追加に伴い、ICT活用効果等調査費を追加する。 ・ 諸経費動向調査の追加に伴い、諸経費動向調査費を追加する。 ・ 盛土工(ICT)の追加に伴い、保守管理(ICT)及びシステム初期費(ICT)を追加する。 ・ ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元設計データ作成費、3次元出来形管理・3次元データ納品等の費用を増工する。 8. 工期 工期は、根固め工及び堤防養生工、仮設工の増工に伴い、31日間延長し、令和7年3月31日までとする。