

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	北都建設工業株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市虫掛3491
工事の名称	R 5 小貝川左岸井出蛭沢地先災害復旧工事
工事場所	茨城県筑西市井出蛭沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工 (増) 構造物撤去工 (増) 堤防養生工 (増) 仮設工 (増) 共通仮設費 (増)
工期 (自)	令和6年9月2日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥129,800,000
変更金額 (税込)	¥704,000
変更後の契約金額 (税込)	¥130,504,000
変更理由	1. 河川土工 現地精査の結果、掘削工の数量を変更(減)する。 2. 構造物撤去工 現地精査の結果、運搬処理工の数量を変更(減)する。 3. 堤防養生工 現地精査の結果、堤防養生工の数量を変更(増)する。 4. 仮設工 現地精査の結果、仮設工の数量を変更(増)する。 5. 共通仮設費 ①技術管理費 遠隔臨場の実施に伴い、遠隔臨場費を増工する。 ②営繕費 快適トイレの追加に伴い、営繕費を増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	北都建設工業株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市虫掛3491
工事の名称	R 5 小貝川左岸井出蛭沢地先災害復旧工事
工事場所	茨城県筑西市井出蛭沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工 (増) 矢板護岸工 (増) 法覆護岸工 (減) 構造物撤去工 (増) 堤防養生工 (増) 仮設工 (増) 共通仮設費 (増) 工期：令和6年9月2日～令和7年3月31日まで
工期 (自)	令和6年9月2日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥107,800,000
変更金額 (税込)	¥22,000,000
変更後の契約金額 (税込)	¥129,800,000
変更理由	<p>1. 河川土工 土取場の変更及び現地精査の結果、盛土工の数量を変更(減)する。 また、流下能力向上を図るために土取場としている旧堤防の撤去及び上平塚SYまでの土砂等運搬を追加することとなったため、掘削工を増工する。</p> <p>2. 矢板護岸工 現地精査の結果、異形鋼矢板の打設工法が変更となったため、矢板護岸工を変更(増)する。</p> <p>3. 法覆護岸工 現地精査の結果、小口止鋼矢板の打設工法の変更が生じたため、護岸付属物工を変更(減)する。</p> <p>4. 構造物撤去工 現地精査の結果、土取場から既設舗装版、施工箇所から既設連節ブロックが出土されたため、構造物撤去工を増工する。</p> <p>5. 堤防養生工 現地精査の結果、施工箇所上流に繁茂している竹について、流下能力向上のため伐採することとなったため、堤防養生工を増工する。</p> <p>6. 仮設工 現地精査の結果、土取場の変更及び掘削工の増工に伴い、仮設工を変更(増)する。</p> <p>7. 共通仮設費 ①運搬費 土取場の変更に伴い、運搬費の数量を変更する。(増) ②準備費 土取場の変更に伴い、伐木除根を行う必要が生じたため準備費を増工する。 ③技術管理費 ・施工調査の追加に伴い、施工調査費を増工する。 ・掘削工の増工に伴い、本工事で上平塚SYに運搬する土砂の土質試験を行うこととなったため、土質試験費を増工する。</p> <p>8. 工期 工期は、河川土工、構造物撤去工、準備費の増工に伴い、31日間延長し、令和7年3月31日までとする。</p>