

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (水戸国道管内外) 工事監督支援業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所水戸国道維持班、鹿嶋国道出張所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 工事管理 2. 直接経費
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 2, 5 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 2, 6 4 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事管理 対象工事の変更により、工事管理の対象件数に変更が生じたため、工事管理を減工する。 2. 直接経費 受発注者双方の業務環境の改善による建設生産システムの生産性向上のため、情報共有システム使用料を追加する。 当初常陸河川国道事務所内の駐車場の利用を想定していたが、駐車場の確保が困難となったため駐車場使用料を追加する。 3. 工期 工期は元設計のとおりとする。