

標準様式例6-2（工事）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月26日
契約業者	沼田土建株式会社
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593番地
工事の名称	R6・R7沼田出張所管内維持工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工1式 舗装工1式 縁石工 1式 区画線工1式 標識工 1式 防護柵工1式 除草工1式 応急処理工1式 除雪工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	475,519,000 円(税込み)
変更金額	107,360,000 円(税込み)
変更後の契約金額	582,879,000 円(税込み)
変更理由	1. 巡視・巡回工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 2. 舗装工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 3. 縁石工 道の駅こもちにおいて、大型駐車場の駐車枠を3箇所増設したことにより歩車道境界ブロックを設置したため追加増工を行う。 4. 区画線工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 5. 防護柵工 地元の要望により降雪時の飛雪防止を兼ねた防止策を設置したことにより追加増工を行う。 また、猿ヶ京除雪ステーションにおいて、除雪車両の資材投入箇所の安全対策のため落下防止柵を設置したことにより追加増工を行う。 6. 除草工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 7. 応急処理工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 8. 除雪工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 9. 構造物撤去工 道の駅こもちにおいて、大型駐車場の駐車枠を3箇所増設するため歩車道境界ブロック撤去したことにより追加増工を行う。 10. 仮設工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 11. 共通仮設費 異常気象時等の際に山間部と都市部における対応を迅速かつ効率的に行うため、沼田市戸鹿野町地先に資材置き場を設置するため役務費として借地料を追加する。