

（第1回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	ライナー建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県下妻市堀籠 1 4 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 日立国道管内交通安全対策工事
工 事 場 所	茨城県日立市田尻町地先外 6 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路修繕「日立市田尻町地区」 舗装工 1. アスファルト舗装工 防護柵工 2. 路側防護柵、3. 防止柵工 標識工 4. 作業土工、5. 小型標識工 区画線工 6. 区画線工 構造物撤去工 7. 防護柵撤去工、8. 作業土工、9. 標識撤去工、10. 構造物取壊し工、 11. 運搬処理工 仮設工 12. 交通管理工 共通仮設費 13. 技術管理費、14. 営繕費 舗装工 15. 薄層カー舗装工、16. 区画線工 仮設工 17. 交通管理工 道路修繕「日立市森山町地区」 標識工 18. 作業土工、19. 小型標識工 区画線工 20. 区画線工 構造物撤去工 21. 運搬処理工 仮設工 22. 交通管理工 道路修繕「日立市小木津町地区」 標識工 23. 作業土工、24. 小型標識工 区画線工 25. 区画線工 仮設工 26. 交通管理工 道路修繕「日立市十王町地区」 舗装工 27. アスファルト舗装工、28. 薄層カー舗装工 排水構造物工 29. 作業土工、30. 側溝工 縁石工 31. 作業土工、32. 縁石工 防護柵工 33. 作業土工、34. 車止めポスト工 標識工 35. 作業土工、36. 小型標識工 区画線工 37. 区画線工 道路付属施設工 38. 作業土工、39. ケーブル配管工 構造物撤去工 40. 防護柵撤去工、41. 構造物取壊し工、42. 排水構造物撤去工 43. 縁石撤去工、44. 運搬処理工 仮設工 45. 交通管理工 道路修繕「高萩市高浜町地区」 舗装工 46. 薄層カー舗装工 区画線工 47. 区画線工 仮設工 48. 交通管理工 道路修繕「北茨城市関南町地区」 区画線工 49. 区画線工 構造物撤去工 50. 標識撤去工 仮設工 51. 交通管理工
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9, 6 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 , 6 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路修繕「日立市田尻町地区」 舗装工 1. アスファルト舗装工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：フィルター層、下層路盤(歩道部)、表層(歩道部) 2)削除：フィルター層【夜間】、下層路盤(歩道部)【夜間】、表層(歩道部)【夜間】 防護柵工 2. 路側防護柵 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：ガードパイプ(1)-2 2)削除：ガードパイプ【夜間】 3. 防止柵工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：転落(横断)防止柵(1)-2 2)削除：転落(横断)防止柵【夜間】 標識工 4. 作業土工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(減)：整地【夜間】 2)新規追加：床掘り【夜間】、土砂等運搬(1)-2【夜間】 3)削除：土砂等運搬【夜間】 5. 小型標識工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：小型標識(3)-2【夜間】 2)削除：小型標識(3)【夜間】 区画線工 6. 区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：溶融式区画線(5) 構造物撤去工 7. 防護柵撤去工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：防護柵撤去(ガードパイプ)(1)-2 防護柵(横断・転落防止柵)撤去(1)-2 2)削除：防護柵撤去(ガードパイプ)【夜間】 防護柵(横断・転落防止柵)撤去【夜間】 8. 作業土工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 1)新規追加：床掘り【夜間】、埋戻し【夜間】 9. 標識撤去工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：標識撤去(1)-2【夜間】、現場発生品運搬【夜間】 2)削除：標識撤去【夜間】、現場発生品運搬 10. 構造物取壊し工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(減)：舗装版破砕【夜間】 2)新規追加：コンクリート構造物取壊し【夜間】、舗装版切断(1)-2 3)削除：舗装版切断 11. 運搬処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(減)：殻運搬(3)現場～仮置場【夜間】 殻運搬(4)仮置場～処分場、殻処分(アスファルト殻) 仮設工 12. 交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：交通誘導警備員(1)・(2) 2)数量(減)：交通誘導警備員(3)・(4) 共通仮設費 13. 技術管理費 建設現場の遠隔臨場及びBIM/CIM活用工事の実施に伴い、要する費用を追加する。 1)新規追加：建設現場の遠隔臨場における費用 BIM/CIM活用工事に要する費用

変 更 理 由

1 4. 営繕費
快適トイレの実施に伴い、要する費用を追加する。
1) 新規追加：快適トイレ
道路修繕「日立市市石名坂町地区」
舗装工
1 5. 薄層カー舗装工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 数量(減)：薄層カー舗装(2)【夜間】
区画線工
1 6. 区画線工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 数量(増)：溶融式区画線(6)
仮設工
1 7. 交通管理工
上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。
1) 数量(増)：交通誘導警備員(1)・(2)
2) 数量(減)：交通誘導警備員(3)・(4)
道路修繕「日立市森山町地区」
標識工
1 8. 作業土工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 削除：土砂等運搬【夜間】、整地【夜間】
1 9. 小型標識工
現地調査・検討の結果、以下の通り変更する。
1) 新規追加：小型標識(2)-2【夜間】
2) 削除：小型標識(2)【夜間】
区画線工
2 0. 区画線工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 数量(増)：溶融式区画線(2)・(4)・(6)
2) 数量(減)：溶融式区画線(1)
3) 新規追加：溶融式区画線(8)・(9)
構造物撤去工
2 1. 運搬処理工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。

1) 新規追加：殻運搬(1)現場～仮置場【夜間】、
殻運搬(2)仮置場～処分場【夜間】、殻処分
仮設工
2 2. 交通管理工
上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。
1) 数量(増)：交通誘導警備員(1)、(2)
2) 数量(減)：交通誘導警備員(3)、(4)
道路修繕「日立市小木津町地区」
標識工
2 3. 作業土工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 数量(増)：整地【夜間】
2) 新規追加：土砂等運搬(1)-2【夜間】
3) 削除：土砂等運搬【夜間】
2 4. 小型標識工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 新規追加：小型標識(1)-2【夜間】
2) 削除：小型標識(1)【夜間】
区画線工
2 5. 区画線工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。
1) 新規追加：溶融式区画線(9)
仮設工
2 6. 交通管理工
上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。
1) 数量(増)：交通誘導警備員(3)・(4)
2) 数量(減)：交通誘導警備員(1)・(2)
道路修繕「日立市十王町地区」
舗装工
2 7. アスファルト舗装工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1) 新規追加：下層路盤(歩道部)、表層(歩道部)
2) 削除：下層路盤(歩道部)【夜間】、表層(歩道部)【夜間】
2 8. 薄層カー舗装工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
2) 数量(減)：薄層カー舗装(1)【夜間】

変 更 理 由

排水構造物工
2 9. 作業土工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。
1)新規追加：床掘り、土砂等運搬、整地
3 0. 側溝工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。
1)新規追加：プレキャストL型側溝(1)・(2)
縁石工
3 1. 作業土工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：床掘り、土砂等運搬、整地
2)削除：床掘り【夜間】、土砂等運搬【夜間】、整地【夜間】
3 2. 縁石工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：歩車道境界ブロック(1)-2、歩車道境界ブロック(2)
2)削除：歩車道境界ブロック(1)【夜間】、歩車道境界ブロック(2)【夜間】
防護柵工
3 3. 作業土工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。
1)新規追加：床掘り、埋戻し、土砂等運搬、整地
3 4. 車止めポスト工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。
1)新規追加：車止めポスト
標識工
3 5. 作業土工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(増)：土砂等運搬【夜間】、整地【夜間】
3 6. 小型標識工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：標識板(1)-2【夜間】、小型標識(1)-2【夜間】
2)削除：標識板【夜間】、小型標識(1)【夜間】
区画線工
3 7. 区画線工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(減)：区画線消去
2)新規追加：溶融式区画線(1)・(5)・(10)
3)削除：溶融式区画線(2)・(4)・(6)

道路付属施設工
3 8. 作業土工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。
1)新規追加：床掘り、埋戻し、土砂等運搬、整地
3 9. ケブル配管工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。
1)新規追加：配管
構造物撤去工
4 0. 防護柵撤去工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。
1)新規追加：車止めポスト撤去
4 1. 構造物取壊し工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：コンクリート構造物取壊し、舗装切断(1)-2、舗装版破碎
2)削除：舗装版切断、舗装版破碎【夜間】
4 2. 排水構造物撤去工
現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。
1)新規追加：L型側溝撤去
4 3. 縁石撤去工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)新規追加：歩車道境界ブロック撤去
2)削除：歩車道境界ブロック撤去【夜間】
4 4. 運搬処理工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
1)数量(増)：殻処分(アスファルト殻)
2)新規追加：殻運搬(3)・(4)、殻処分(コンクリート殻(無筋))
3)削除：殻運搬(1)現場～仮置場【夜間】、(2)仮置場～処分場
仮設工
4 5. 交通管理工
上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。
1)数量(増)：交通誘導警備員(1)・(2)・(4)
2)数量(減)：交通誘導警備員(3)
道路修繕「高萩市高浜町地区」
舗装工
4 6. 薄層カー舗装工
現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。
数量(減)：薄層カー舗装(1)【夜間】

変更理由	区画線工 4 7. 区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(増)：溶融式区画線(2) 2) 新規追加：溶融式区画線(9) 3) 削除：溶融式区画線(4) 仮設工 4 8. 交通管理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(増)：交通誘導警備員(4) 2) 数量(減)：交通誘導警備員(3) 3) 削除：交通誘導警備員(1)・(2) 道路修繕「北茨城市関南町地区」 区画線工 4 9. 区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(増)：溶融式区画線(2) 2) 数量(減)：溶融式区画線(1) 3) 新規追加：溶融式区画線(7)・(8)・(9) 構造物撤去工 5 0. 標識撤去工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1) 数量(減)：現場発生品運搬 仮設工 5 1. 交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 1) 数量(増)：交通誘導警備員(4) 2) 数量(減)：交通誘導警備員(1)・(2)・(3)
-----------------	--