

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	昭和建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市千波町 1 9 0 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号千代田石岡 B P 東田中地区改良外工事
工 事 場 所	茨城県石岡市東田中地先、茨城県日立市大和田町地先、茨城県潮来市小泉南地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	【東田中地区（千代田石岡バイパス）】 1. 道路土工 2. 共通仮設費 【大和田地区（大和田拡幅）】 3. 道路土工、排水構造物工 4. 舗装工、構造物撤去工 5. 防護柵工 6. 仮設工 7. 共通仮設費 【小泉南地区（潮来バイパス）】 8. 道路土工 9. 舗装工 10. 排水構造物工 11. 構造物撤去工 12. 仮設工 13. 共通仮設費
工 期 （自）	令和 6 年 9 月 2 4 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 4 , 7 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 0 , 6 3 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 5 , 3 8 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	【東田中地区（千代田石岡バイパス）】 1. 道路土工 現地踏査の結果、骨材再生工については数量精査（増）し、ふるい分けは数量精査（減）する。 2. 共通仮設費 1) 受注者との協議の結果、遠隔臨場を実施したため、遠隔臨場費を追加する。 2) 受注者との調整の結果、土質試験を取りやめたため、土質等試験費を削除する。 3) 受注者との協議の結果、快適トイレを設置したため、営繕費に追加する。 【大和田地区（大和田拡幅）】 3. 道路土工、排水構造物工 現地調査の結果、電柱が施工の支障となるため、施工範囲を変更し数量を減工する。 4. 舗装工、構造物撤去工 現地調査の結果、施工の支障となる舗装を撤去するため、構造物取壊し工、運搬処理工を追加する。また、関係者との調整の結果、この箇所の舗装を仮復旧するため、アスファルト舗装工を追加する。 5. 防護柵工 現地調査の結果、施工箇所の侵入防止対策が必要となったため、防止柵工を追加する。 6. 仮設工 1) 排水構造物工の減工に伴い、既設排水溝に流末を接続する必要が生じたため、仮水路工を追加する。 2) 道路土工、排水構造物工の減工に伴い、交通管理工を数量精査（減）する。 7. 共通仮設費 受注者との協議の結果、快適トイレを設置したため、営繕費に追加する。（増工）

【小泉南地区（潮来バイパス）】

8. 道路土工

現地調査の結果、路体盛土工、法面整形工について数量精査（減）し、掘削工、残土処理工について数量精査（増）する。

9. 舗装工

現地調査の結果、アスファルト舗装工(1)(2)(4)については数量精査（増）し、アスファルト舗装工(3)、透水性舗装工については数量精査（減）する。

10. 排水構造物工

現地調査の結果、作業土工、側溝工、集水樹・マンホール工については数量精査（減）する。

11. 構造物撤去工

現地調査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工については数量精査（増）する。

12. 仮設工

1) 排水構造物工の減工に伴い、既設排水溝に流末を接続する必要があるため、仮水路工を追加する。

2) 警察協議の結果及び上記工種の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。

13. 共通仮設費

・受注者との協議の結果、快適トイレを設置したため、営繕費に追加する。（増工）