

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	潮来市牛堀171-1
工事の名称	R5那珂川左岸下国井地区外河道掘削工事
工事場所	茨城県水戸市下国井地先、茨城県水戸市若宮地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 河川土工 2. 法覆護岸工 3. 仮設工 4. 共通仮設費
工期(自)	令和 6年11月 6日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	245,388,000円(税込み)
変更金額	+ 53,240,000円(税込み)
変更後の契約金額	298,628,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・(下国井地先)関係機関との調整の結果、土運搬先を変更する。(増) ・(下国井地先・若宮地先)現地精査の結果、地盤形状に相違があり掘削数量を精査する。(減) 2. 法覆護岸工 ・(若宮地先)関係機関との調整の結果、水戸大橋の橋脚保護工の必要が生じたため、法覆護岸工を追加する。(増) 3. 仮設工 ・(下国井地先・若宮地先)現地精査に伴い、工事用道路規格を変更する。(増) ・(下国井地先・若宮地先)関連工事との調整の結果、交通誘導警備員を増工する。(増) 4. 共通仮設費 ・(下国井地先)現地調査の結果、伐竹除根の運搬・処分を追加する。(増) ・(下国井地先)現地精査の結果、表土運搬先を変更する。(増) ・掘削箇所土質試験の必要が生じたため、技術管理費を精査する。(増) ・ICT掘削協議に伴い、技術管理費を精査する。(増)