

（第3回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	小林建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	日立市多賀町 3－6－7
工 事 の 名 称	R 5 久慈川左岸塩原地区築堤工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市塩原地先、茨城県常陸大宮市小倉地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 法覆護岸工 3. 水路工 4. 付帯道路工 5. 構造物撤去工 6. 周辺整備工 7. 仮設工 8. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川土工 現地調査の結果、土取場先の追加、地盤形状及び高さ位置に相違があり掘削工、盛土工、法面整形工を精査（増）する。 2. 法覆護岸工 現地調査の結果、地盤形状及び高さ位置に相違があり植生工を精査（増）する。 3. 水路工 現地調査の結果、設計水路敷高と接続田面高に相違があり、布設位置の変更が生じたため、側溝工、集水 樹工、管渠工、土留め工を増工する。 4. 付帯道路工 土砂運搬に伴い、道路補修の必要が生じたためアスファルトを追加する。 5. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を精査（増）する。簡易カメラ、水位の撤去を取りやめたた め付属物撤去工を減工する。 6. 周辺整備工 現地調査の結果周辺整備工を精査（減）する。 7. 仮設工 土取場搬入先が追加されたことに伴い工事用道路工、交通管理工を追加する。関係機関との協議の結果、坂 路構造の変更が生じたため縁石工を減工する。 8. 共通仮設費 土取場の追加、仮設の追加に伴う運搬費を増工する。現地精査に伴う準備費を精査（増）する。借地が発生 したため役務費を増工する。現地調査の結果、掘削範囲内の伐木・伐竹量に相違があり、準備工を精査 （増）する。施工費調査等の必要が生じたため技術管理費を追加する。上記ICT掘削協議等に伴い、技術管理 費を精査（増）する。