

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東関東支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区村田町 1 1 0 6 2 階
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 岩瀬国道管内維持工事
工 事 場 所	岩瀬国道出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持【令和6年度】 1. 巡視・巡回工 道路巡回工 2. 舗装工 アスファルト舗装補修工 3. 道路清掃工 路面清掃工 排水施設清掃工 処分費 4. 除草工 道路除草工 5. 応急処理工 応急処理事業工 6. 仮設工 交通管理工 7. 共通仮設費 技術管理費、営繕費 8. 現場管理費 熱中症対策
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 9 , 3 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 3 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 2 , 3 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路維持【令和6年度】 1. 巡視・巡回工 道路巡回工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 新規追加：通常巡回(2)・(3)【夜間】 削除：通常巡回 2. 舗装工 アスファルト舗装補修工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 数量(増)：般運搬、般処分 新規追加：パ ッ ナ ッ ク (3)・(4)・(5)【夜間】・(6)【夜間】、般運搬(2)【夜間】仮置、般運搬 (3)積込 削除：パ ッ ナ ッ ク (1)・(2) 3. 道路清掃工 路面清掃工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 数量(増)：路面清掃（機械） 排水施設清掃工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 削除：側溝清掃(機械)(1)～(5)、管路清掃(1)～(6)、桝清掃 処分費 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 数量(増)：処分費(1)～(5)、分別費 削除：処分費(6) 4. 除草工 道路除草工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 新規追加：道路除草(複合)(3)、処分費(2)・(3) 数量(減)：道路除草(複合)(1)・(2)、処分費 5. 応急処理工 応急処理事業工 現地調査、検討の結果、以下のとおり変更する。 新規追加：応急作業(A)-2・(B)-2 削除：応急作業(A)・(B)・(C) 6. 仮設工 交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 数量(増)：交通誘導警備員A昼間・B昼間 数量(減)：交通誘導警備員A夜間・B夜間 7. 共通仮設費 技術管理費 施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査の対象工事のため、要する費用を追加する。 新規追加：施工調査費（施工状況モニタリング調査：人力による舗装版破砕工）、諸経費動向 調査費 営繕費 快適トイレを実施したので、以下を追加する。 新規追加：快適トイレ 8. 現場管理費 熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正値】0. 3 4