

標準様式例6-2（工事）

第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	南星電機(株)
契約業者の住所	栃木県鹿沼市東末広町1934-13
工事の名称	R5渡良瀬遊水地第一排水門予備発電設備更新工事
工事場所	埼玉県加須市柏戸地先
工事種別	受変電設備工事
工事概要	非常用発動発電装置1組 非常用発動発電装置設置1組 非常用発動発電装置撤去1組 配管・配線工1式 配管・配線撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年5月25日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	45,870,000 円(税込み)
変更金額	+10,010,000 円(税込み)
変更後の契約金額	55,880,000 円(税込み)
変更理由	1. 発電設備 現地調査の結果、発電設備の仕様に相違があったため機器仕様を変更(増)。 2. 電源設備工 現地調査の結果、撤去品の処理が必要なことが判明したため、産業廃棄物処理を追加。 3. 仮設工 現地調査の結果、仮設電源が必要なことが判明したため、仮設工を追加。