

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者	古郡建設(株)
契約業者の住所	埼玉県深谷市稻荷町二丁目10番6号
工事の名称	R5利根川右岸上新郷堤防強化工事
工事場所	埼玉県羽生市上新郷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約360m 河川土工 1式 掘削工 320m ³ 盛土工 4,900m ³ 盛土工(ICT) 52,700m ³ 法面整形工 1,100m ² 法面整形工(ICT) 20,100m ² 法覆護岸工 1式 植生工 20,100m ² 法尻処理工 1式 付帯道路工 1式 作業土工 1式 アスファルト舗装工 1,700m ² 取付道路工 1式 プレキャスト擁壁工 1式 側溝工 700m 付替水路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年9月10日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	251,658,000 円(税込み)
変更金額	+34,210,000 円(税込み)
変更後の契約金額	285,868,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査に伴い、掘削工を増工。 ・現地精査に伴い、盛土工を増工。 2. 法覆護岸工 ・現地精査に伴い、植生工を増工。 3. 法尻処理工 ・現地精査に伴い、湿潤化防止工を減工。 4. 付帯道路工 ・関係機関協議の結果、集水樹の規格に変更が生じたため、付替水路工を増工。 ・現地精査に伴い、アスファルト舗装工を増工。 ・現地精査に伴い、プレキャスト擁壁工を増工。 ・現地精査に伴い、側溝工を増工。 5. 構造物撤去工 ・現地精査に伴い、立入防止柵撤去を増工。 ・現地精査に伴い、コンクリート構造物取壊しを減工。 ・現地精査に伴い、骨材再生工を増工。 ・現地精査に伴い、コンクリート殻運搬・処分を増工。 6. 仮設工 ・土取場の追加に伴い、敷鉄板を増工。 ・運搬経路の見直しに伴い、仮設坂路を増工。 ・骨材再生工の施工ヤードの変更及び運搬経路の見直しに伴い、交通誘導員を増工。 7. 共通仮設費 ・土取場の追加に伴い、仮設材運搬費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・施工調査費を増工。 ・快適トイレの設置に伴い、増工。