

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月18日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R6稲戸井調節池土砂掘削その1工事
工事場所	茨城県取手市戸頭地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工 1式 掘削工 約86,100m ³ 掘削工（ICT） 約28,700m ³ 法面整形工（ICT） 約3,820m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工（下層路盤） 約1,710m ² 仮設工 1式
工期(自)	令和6年10月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	236,940,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	236,940,000 円(税込み)
変更理由	1. 監理技術者 ・監理技術者について、受注者からの監理技術者補佐に係る確認資料が提出されたことに伴い特例監理技術者及び監理技術者補佐を配置した。

標準様式例6-2（工事）

（第2回 最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R6稲戸井調節池土砂掘削その1工事
工事場所	茨城県取手市戸頭地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工 1式 掘削工 約75,000m ³ 掘削工（ICT） 約25,000m ³ 盛土工 約3,300m ³ 法面整形工 約1,070m ² 法面整形工（ICT） 約8,730m ² 仮設工 1式
工期(自)	令和6年10月1日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	236,940,000 円(税込み)
変更金額	+35,420,000 円(税込み)
変更後の契約金額	272,360,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・掘削箇所の変更に伴い、掘削工を減工し、盛土工、法面整形工を増工。 2. 付帯道路工 ・計画を見直し、管理用通路の施工を減工。 3. 仮設工 ・掘削箇所の変更に伴い、敷鉄板を増工。 4. 共通仮設費 ・現地精査に伴い、表土運搬を減工。 ・現地精査に伴い、伐木除根及び木根等処分費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・施工調査費を増工。 5. 工期 ・工期は、掘削箇所に仮置きされている守谷市事業用の搬出土が受入れ先で地盤改良の必要が生じ工事が遅れ、土砂の搬出が遅れることに伴い工事一部一時中止したことから、9日間延長し、令和7年6月30日までとした。