

標準様式例6-2（工事）

第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者	名倉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県吉川市栄町1432番地2
工事の名称	R6稲戸井調節池土砂掘削その3工事
工事場所	茨城県守谷市高野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工 1式 掘削工（ICT） 約135,800m ³ 法面整形工（ICT） 約2,630m ² 仮設工 一式
工期(自)	令和6年8月8日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	243,540,000 円(税込み)
変更金額	+45,540,000 円(税込み)
変更後の契約金額	289,080,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査の結果、掘削形状に一部変更が生じたため、掘削工(ICT)を増工する。また、土砂運搬の計画を見直し、積込(ルーズ)を減工。 2. 共通仮設費 ・現地精査に伴い、表土運搬を増工。 ・現地調査の結果、支障木の伐採及び除根の範囲が拡大したため、準備費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 3. 工期 ・工期は、伐木除根の数量の増工により、60日間延長し、令和7年5月30日までとした。