

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月17日
契約業者	石橋建設工業(株)
契約業者の住所	群馬県太田市東本町53番53号
工事の名称	R6大利根管内堤防強化関連整備工事
工事場所	大利根出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防強化維持工 工事用道路維持工 1式 除草 約40,000m <sup>2</sup> 用地買収箇所管理工 1式 立入防止柵 約1,500m 除草 約155,000m <sup>2</sup> 伐木除根工 1式 維持工 1式 河川土工 1式 掘削工 約200m <sup>3</sup> 盛土工 約900m <sup>3</sup> 法面整形工 約450m <sup>2</sup> 残土処分工 1式 法尻処理工 1式 湿潤化防止工 1式 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約4,500m <sup>2</sup> 側溝工 1式 階段工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	192,500,000 円(税込み)
変更金額	+1,012,000 円(税込み)
変更後の契約金額	193,512,000 円(税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取り扱いについて」による請負代金額の変更

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者	石橋建設工業(株)
契約業者の住所	群馬県太田市東本町53番53号
工事の名称	R6大利根管内堤防強化関連整備工事
工事場所	大利根出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防強化維持工 工事用道路維持工 1式 除草 79,300m <sup>2</sup> 用地買収箇所管理工 1式 立入防止柵 400m 除草 22,000m <sup>2</sup> 伐木除根工 1式 維持工 1式 河川土工 1式 掘削工 20,000m <sup>3</sup> 盛土工 1,900m <sup>3</sup> 法面整形工 約250m <sup>2</sup> 残土処分工 1式 法尻処理工 1式 湿潤化防止工 1式 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約300m <sup>2</sup> 側溝工 1式 階段工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	193,512,000 円(税込み)
変更金額	+17,600,000 円(税込み)
変更後の契約金額	211,112,000 円(税込み)
変更理由	1. 堤防強化維持工 ・現地精査に伴い、用地買収箇所管理工の除草工の実施面積を増工する。 ・維持工を減工する。 2. 河川土工 ・現地精査に伴い、盛土工を増工する。 ・現地精査に伴い、法面整形工を減工する。 ・施工箇所の追加に伴い、掘削工を増工する。 3. 法尻処理工 ・現地精査に伴い、湿潤化防止工を増工する。 4. 付帯道路工 ・現地精査に伴い、アスファルト舗装工を減工する。 5. 構造物撤去工 ・現地精査に伴い、構造物取壊し工を減工する。 ・現地精査に伴い、骨材再生工を減工する。 6. 仮設工 ・施工箇所の追加に伴い、敷鉄板を増工する。 ・現地精査に伴い、交通誘導員の配置を増工する。 ・現地精査に伴い、表層安定工を増工する。 ・現地精査に伴い、水替え工を増工する。 7. 共通仮設費 ・施工箇所の追加に伴い、仮設材運搬を増工する。 ・現地精査に伴い、表土運搬を減工する。 ・施工箇所の追加に伴い、土質調査を増工する。 ・施工調査費を増工する。 ・遠隔臨場に伴う費用を増工する。 ・快適トイレの設置に伴い、増工する。