

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者	パスキン工業(株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町640-4
業務の名称	R6栗橋・古河流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(栗橋観測所、古河観測所、下宮橋観測所)
業務区分	測量
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 一式・現地調査 一式・河川定期横断測量 一式・河川深浅測量 一式・低水流量観測 一式・同時流量観測 一式・洪水痕跡調査 一式・打合せ協議 一式・報告書作成 一式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	23,100,000 円(税込み)
変更金額	-3,300,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,800,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 河川定期横断測量 出水が無く、現地状況の確認に伴う数量精査により数量変更(減)。2. 洪水痕跡調査 調査をすべき出水がなかったため、「現地確認作業」、「痕跡測量」、「痕跡図及び写真集の作成」、「点検整理」を数量変更(減)。3. 量水板設置 下宮橋において、量水板の再設置を行ったため、増工。4. 現地測量 渡良瀬川左岸(栃木県下都賀郡野木町野木地先)において、災害復旧のため、水準測量、路線測量を行ったため、増工。5. 情報共有システム 情報共有システム(ASP)を活用したため、増工。