

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月19日
契約業者	(株)ニッコー
契約業者の住所	栃木県宇都宮市宮園町8番11号
業務の名称	R6藤岡流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(藤岡観測所、中里観測所、乙女観測所)
業務区分	測量
業務概要	・計画準備 一式 ・現地調査 一式 ・河川定期横断測量 一式 ・河川深浅測量 一式 ・低水流量観測 一式 ・同時流量観測 一式 ・洪水痕跡調査 一式 ・打合せ協議 一式 ・報告書作成 一式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	26,730,000 円(税込み)
変更金額	+55,000 円(税込み)
変更後の契約金額	26,785,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川定期横断測量 出水が無く、現地状況の確認に伴う数量精査により数量変更(減)。 2. 洪水痕跡調査 「思川ー1.5km(合流点付近)～4.35km(乙女大橋)」を除く調査区間においては観測、調査すべき出水がなかったため、「現地確認作業」、「痕跡測量」、「痕跡図及び写真集の作成」、「点検整理」を数量変更(減)。 3. 情報共有システム 情報共有システム(ASP)を活用するため、増工。 4. 現地測量の実施 思川左岸ー1.5km付近及び渡良瀬川右岸渡良渡低1.5km付近において、災害復旧のため、以下の測量を行ったため、増工。 ・4級基準点測量 ・中心線測量 ・仮BM設置測量 ・縦断測量 ・横断測量 ・河川深浅測量