

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月2日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6利根川上流管内治水対策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所管内の河川整備に資するため、整備状況の評価・検討、気候変動を踏まえた治水計画の検討、氾濫解析の実施、治水対策による氾濫被害の軽減効果の算定等を行うものである。 ・計画準備 1式 ・資料収集・整理 1式 ・整備状況の評価・検討 1式 ・気候変動を踏まえた河川の整備に関する計画の検討 1式 ・水害リスクマップ検討 1式 ・氾濫解析の実施 1式 ・田中調節池内水理解析 1式 ・河道技術資料作成 1式 ・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月11日
履行期間(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	63,459,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	63,459,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間について、気候変動を踏まえた河川の整備に関する計画の検討において有識者への聞き取りを踏まえた検討を実施する必要が生じ、検討に時間を要するため工期を88日間延期し、工期末を令和7年3月25日とした。

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## （第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6利根川上流管内治水対策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所管内の河川整備に資するため、整備状況の評価・検討、気候変動を踏まえた治水計画の検討、氾濫解析の実施、治水対策による氾濫被害の軽減効果の算定等を行うものである。 ・計画準備 1式 ・資料収集・整理 1式 ・整備状況の評価・検討 1式 ・気候変動を踏まえた河川の整備に関する計画の検討 1式 ・水害リスクマップ検討 1式 ・氾濫解析の実施 1式 ・田中調節池内水理解析 1式 ・河道技術資料作成 1式 ・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月11日
履行期間(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	63,459,000 円(税込み)
変更金額	+16,918,000 円(税込み)
変更後の契約金額	80,377,000 円(税込み)
変更理由	1. 気候変動を踏まえた河川の整備に関する計画の検討について、流量配分検討の検討パターン増加に伴い増工。 2. 氾濫解析の実施について、解析ケースの変更や費用便益算定資料の作成を行う必要がなくなったため減工。 3. 田中調節池内水理解析について、分析検討ケース減少に伴い減工。