

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月14日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り二丁目39番11号
工事の名称	R5・R6目吹管内右岸河川維持工事
工事場所	目吹出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和5年4月3日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	180,730,000 円(税込み)
変更金額	+18,810,000 円(税込み)
変更後の契約金額	199,540,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(増) 2. 伐木工 現地精査による数量変更(増) 3. 維持工 現地精査による数量変更(増) 4. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査に伴い、施工調査費を追加した。

標準様式例6-2（工事）

（第3回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年3月25日
契約業者	潮田建設（株）
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り二丁目39番11号
工事の名称	R5・R6目吹管内右岸河川維持工事
工事場所	目吹出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期（自）	令和5年4月3日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	199,540,000 円（税込み）
変更金額	-2,046,000 円（税込み）
変更後の契約金額	197,494,000 円（税込み）
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(増) 2. 伐木工 現地精査による数量変更(減) 3. 清掃工 現地精査による数量変更(減) 4. 維持工 現地精査による数量変更(減) 5. 状況把握業務 現地精査による数量変更(減) 6. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加する(増)