

標準様式例6-2（工事）

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月16日
契約業者	小川工業（株）
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号
工事の名称	R6大利根管内右岸河川維持工事
工事場所	大利根出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約407万m ² 堤防養生工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	235,400,000 円（税込み）
変更金額	+11,011,000 円（税込み）
変更後の契約金額	246,411,000 円（税込み）
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2（工事）

（第2回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月10日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号
工事の名称	R6大利根管内右岸河川維持工事
工事場所	大利根出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	246,411,000 円(税込み)
変更金額	+902,000 円(税込み)
変更後の契約金額	247,313,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量変更(増) 2. 堤防養生工 現地精査による数量変更(減) 3. 維持工 現地精査による数量変更(増) 4. 仮設工 現地精査による数量変更(増) 5. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査に伴い、施工調査費を追加した。 6. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(増)を行った。

標準様式例6-2（工事）

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町一丁目5番16号
工事の名称	R6大利根管内右岸河川維持工事
工事場所	大利根出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 仮設工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	247,313,000 円(税込み)
変更金額	-495,000 円(税込み)
変更後の契約金額	246,818,000 円(税込み)
変更理由	1. 堤防養生工 現地精査による数量変更(増) 2. 清掃工 現地精査による数量変更(増) 3. 維持工 現地精査による数量変更(減) 4. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加する(増) 5. 状況把握業務 現地精査による数量変更(減)