

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月3日
契約業者	R5江戸川・中川河川管理施設監理検討業務河川財団・キタック・日本工営設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
業務の名称	R5江戸川・中川河川管理施設監理検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 河川の状態把握 1式 巡視結果報告書(案)の作成 1式 点検結果評価(案)等の作成 1式 点検実施計画書(案)の作成 1式 堤防除草の適切かつ効率的な実施に向けた検討 1式 河川管理レポート(案)の作成 1式 河川保全PT会議の運営補助 1式 UAVを活用した河川巡視・点検の検討 1式 河川現況台帳のデジタル化検討 1式 イネ科花粉対策手法の検討 1式 中川流入施設における漏水対策検討 1式 樋管継手変状調査 1式 キツネ穴開削調査結果の整理 1式 報告書作成 1式 打合せ 1式
履行期間(自)	令和6年4月26日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	48,477,000 円(税込み)
変更金額	+3,674,000 円(税込み)
変更後の契約金額	52,151,000 円(税込み)
変更理由	1. イネ科花粉対策手法の検討の追加(増) 本件は、江戸川右岸17.5k付近の川裏法面において葛飾区要望によりイネ科花粉対策の検討を行うためのコドラート調査を実施する。 2. 中川流入施設における漏水対策検討の追加(増) 本件は、首都圏外郭放水路(中川流入部～第3立坑のボックス内部)において、漏水調査を実施する。 3. 樋管継手変状調査の追加(増) 本件は、上彦名排水樋管、彦野排水樋管、治郎右工門排水樋管において、継手変状の詳細調査を実施する。 4. キツネ穴開削調査結果の整理の追加(増) 本件は、運河出張所管内で、確認されたキツネ穴の実態を把握するため、開削調査と結果のとりまとめを実施する。 5. 三次元点群データの作成及び活用方法の検討(増) 本件は、UAVで撮影したデータを用いて、三次元点群データを作成するとともにその活用方法についての検討を行う。 6. UAVを活用した河川巡視計画案の検討の追加(増) 本件は、UAVを活用した河川巡視・点検を行うための河川巡視計画案を作成する。 7. 三次元データを活用した河川管理業務効率化の検討の減工(減) 堤防除草について、本局から方針が示されたため、本検討の必要性がなくなった。 8. 上記の項目追加に伴い、工期を令和7年3月14日から令和7年3月31日まで延長する。