

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月25日
契 約 業 者 名	パスキン工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市野沢町 6 4 0 番地の 4
業 務 の 名 称	R 6 那珂川上流部流量観測調査業務
業 務 場 所	那珂川上流部における水位流量観測所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 流量観測所整備 (増) 2. 現地測量。 (増) 3. 路線測量 (増) 4. 距離標等設置位置の見直し (増) 5. 危険箇所調査 (増) 6. 数量精算 (減)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,600,000円 (税込)
変 更 金 額	+7,700,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,300,000円 (税込)
変 更 理 由	1. 流量観測所整備 黒羽、小口の観測断面の量水標にて、破損等が見られたため、量水標の設置を追加する。 (増) 2. 現地測量 小野ストックヤードにおいて、土地の返還を実施するために、現況把握の必要が生じたため、現地測量を追加する。 (増) 下江戸地区において、河道・河床の現況を把握する必要が生じたため、現地測量を追加する。 (増) 3. 路線測量 小野ストックヤードにおいて、土地の返還を実施するために、現況把握の必要が生じたため、路線測量を追加する。 (増) 下江戸地区において、河道・河床の現況を把握する必要が生じたため、路線測量を追加する。 (増) 4. 距離標等設置位置の見直し 那珂川上流部における、既存基準点 (2 級基準点、省設水準点、距離標等) の状況の整理、調査を実施したため、距離標等設置位置の見直しを追加する。 (増) 5. 危険箇所調査 8 月 2 6 日未明の水位上昇を受け、狭窄部にて水位上昇の痕跡を調査したため、危険箇所調査を追加する。 (増) 6. 数量精算 当初見込んでいた出水時実施する業務の数量について、大規模な出水が無かったこと等により、別紙ー 3、4 のとおり精算変更を行う。 (減)