

(第4回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月12日																										
契約業者名	フジタ道路(株) 首都圏支店																										
契約業者の住所	東京都中央区晴海一丁目8番10号																										
工事の名称	R5国道4号東埼玉道路松伏地区改良舗装工事(第4回変更)																										
工事場所	自) 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩 至) 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏																										
工事種別	一般土木工事																										
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table> <tr><td>道路土工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>法面工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>舗装工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>排水構造物工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>縁石工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>防護柵工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>標識工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>区画線工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>道路附属施設工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>信号用配管等設置工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>情報ボックス工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>一式</td></tr> </table>	道路土工	一式	法面工	一式	舗装工	一式	排水構造物工	一式	縁石工	一式	防護柵工	一式	標識工	一式	区画線工	一式	道路附属施設工	一式	信号用配管等設置工	一式	情報ボックス工	一式	構造物撤去工	一式	仮設工	一式
道路土工	一式																										
法面工	一式																										
舗装工	一式																										
排水構造物工	一式																										
縁石工	一式																										
防護柵工	一式																										
標識工	一式																										
区画線工	一式																										
道路附属施設工	一式																										
信号用配管等設置工	一式																										
情報ボックス工	一式																										
構造物撤去工	一式																										
仮設工	一式																										
工期(自)	令和6年4月1日																										
工期(至)	令和7年2月28日																										
契約前の変更金額	¥338,800,000																										
変更金額	増 ¥43,230,000																										
変更後の契約金額	¥382,030,000																										

変更理由

1. 道路土工
現地精査の結果、掘削工を増工する。
現地精査の結果、路体盛土工を減工する。
2. 法面工
現地調査の結果、路側防草工を減工する。
3. 舗装工
現地調査の結果、アスファルト舗装工（県道部）、舗装打替え工（県道部）を増工する。
現地調査の結果、アスファルト舗装工（本線部）、舗装打替え工を減工する。
現地調査の結果、舗装打替え工（本線部）、舗装打替え工を追加する。
4. 排水構造物工
現地調査の結果、横断函渠工、集水柵・マンホール工を増工する。
現地調査の結果、作業土工、側溝工を減工する。
5. 縁石工
現地調査の結果、縁石工を増工する。
6. 防護柵工
現地調査の結果、路側防護柵工を減工する。
7. 標識工
現地調査の結果、小型標識工を追加する。
8. 区画線工
現地調査の結果、区画線工を減工する。
9. 道路附属施設工
現地調査の結果、照明工、CCTV基礎工を増工する。
現地調査の結果、作業土工、道路附属物工を減工する。
10. 信号用配管等設置工
現地調査の結果、作業土工、配管・配線工、ハンドホール工を増工する。
11. 情報ボックス工
現地調査の結果、管路工(管路部)を増工する。
現地調査の結果、作業土工を減工する。
12. 構造物撤去工
現地調査の結果、防護柵撤去工、標識撤去工、道路附属施設撤去工、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。
13. 仮設工
現地調査の結果、工事用道路工を増工する。
現地調査の結果、交通管理工を追加する。
14. 共通仮設費
処分施設の変更に伴い、準備費を減工する。
上記増工に伴い、運搬費、技術管理費を増工する。
営繕費を追加する。
15. 工期
工期については元設計とおりとす。