

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月5日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その1)業務
業務場所	埼玉県草加市柿木町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	橋梁詳細設計 一式 仮設構造物詳細設計 一式
履行期間(自)	令和5年12月12日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	63,140,000 円(税込み)
変更金額	+80,674,000 円(税込み)
変更後の契約金額	143,814,000 円(税込み)
変更理由	1. 橋梁詳細修正設計の追加 関係機関協議の結果、設計条件に変更が生じたため、設計条件の変更が影響する隣接橋梁の詳細修正設計を追加する。 2. 地質調査の追加 既往資料を確認の結果、土質条件の確認が必要となったため、橋脚予定位置での地質調査を追加する。 3. BIM/CIM適用業務に要する費用の計上 本業務における当初特記仕様書第26条に基づき、本業務のBIM/CIM適用に要する費用を計上する。 4. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和7年2月28日まで延期する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月4日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その1)業務
業務場所	埼玉県草加市柿木町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	橋梁詳細設計 一式 仮設構造物詳細設計 一式
履行期間(自)	令和5年12月12日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	143,814,000 円(税込み)
変更金額	+3,641,000 円(税込み)
変更後の契約金額	147,455,000 円(税込み)
変更理由	1. 地質調査の数量精算 現地調査の結果、現場作業後の数量にて精算変更する。 2. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和7年3月31日まで延期する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月25日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その1)業務
業務場所	埼玉県草加市柿木町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	橋梁詳細設計 一式 仮設構造物詳細設計 一式
履行期間(自)	令和5年12月12日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	147,455,000 円(税込み)
変更金額	+9,218,000 円(税込み)
変更後の契約金額	156,673,000 円(税込み)
変更理由	1. 設計条件の変更(橋梁上部工) 関係機関協議の結果、設計条件が変更になったため、橋長を変更する。 2. 設計条件の変更(仮設構造物) 地質調査の結果、一部仮設構造物における設計条件が変更になったため、構造形式を変更する。 3. 3次元設計(橋梁下部)の試行業務に要する費用の計上 3次元設計(橋梁下部)の試行業務について、BIM/CIM適用業務実施要領に基づき、3次元設計における費用を計上する。 4. 設計情報データファイルの計上 業務履行中に、上部工の設計に自動設計・製図システムを活用したため、設計情報属性ファイルの作成に係るシステム利用料を計上する。