

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月4日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その2)業務
業務場所	埼玉県八潮市八條地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式
履行期間(自)	令和6年3月6日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	192,324,000 円(税込み)
変更金額	+3,047,000 円(税込み)
変更後の契約金額	195,371,000 円(税込み)
変更理由	1. 地質調査の数量精算 現地調査の結果、現場作業後の数量にて精算変更する。 2. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和7年3月31日まで延期する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第4回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月25日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その2)業務
業務場所	埼玉県八潮市八條地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式
履行期間(自)	令和6年3月6日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	195,371,000 円(税込み)
変更金額	+69,421,000 円(税込み)
変更後の契約金額	264,792,000 円(税込み)
変更理由	1. 設計条件の変更(橋梁上部工) 関係機関協議の結果、設計条件が変更になったため、橋長を変更する。 2. 設計条件の変更(橋梁下部工) 現地確認の結果、橋長が変更になったため、対象数量を変更する。 3. 設計条件の変更(仮設構造物設計) 地質調査の結果、一部仮設構造物における設計条件が変更になったため、構造形式を変更する。 4. 橋梁予備修正設計の追加 関係機関協議の結果、設計条件が変更となったため、橋梁予備修正設計を追加する。 5. 照査修正設計の追加 関係機関協議の結果、設計条件に変更が生じたため、設計条件の変更が影響する隣接橋脚の照査修正設計を追加する。 6. 3次元設計(橋梁下部)の試行業務に要する費用の計上 3次元設計(橋梁下部)の試行業務について、BIM/CIM適用業務実施要領に基づき、3次元設計における費用を計上する。 7. 設計情報データファイルの計上 業務履行中に、上部工の設計に自動設計・製図システムを活用したため、設計情報属性ファイルの作成に係るシステム利用料を計上する。