

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月4日
契約業者	JR東日本コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都品川区西品川一丁目1番1号
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その3)業務
業務場所	埼玉県八潮市八條地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・道路詳細設計 一式
履行期間(自)	令和6年3月5日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	154,176,000 円(税込み)
変更金額	+6,468,000 円(税込み)
変更後の契約金額	160,644,000 円(税込み)
変更理由	1. 地質調査の数量精算 現地調査の結果、現場作業後の数量にて精算変更する。 2. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和7年3月31日まで延期する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第4回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月25日
契約業者	JR東日本コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都品川区西品川一丁目1番1号
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その3)業務
業務場所	埼玉県八潮市八條地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・道路詳細設計 一式
履行期間(自)	令和6年3月5日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	160,644,000 円(税込み)
変更金額	+37,378,000 円(税込み)
変更後の契約金額	198,022,000 円(税込み)
変更理由	1. 設計条件の変更(上部工) 関係機関協議の結果、設計条件の変更になったため、構造形式を変更する。 2. 設計条件の変更(橋脚工) 現地調査の結果、設計条件が変更になったため、設計条件を変更する。 3. 設計条件の変更(一般構造物) 関係機関協議の結果、設計条件が変更になったため、対象数量を変更する。