

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月25日
契約業者	日本工営株式会社北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6国道298号橋梁他点検業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 関係機関との協議資料作成 1式 定期点検 1式 点検支援技術活用 1式 第三者被害予防措置 1式 報告書作成 1式 打合せ等 1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	57,530,000 円(税込み)
変更金額	+16,533,000 円(税込み)
変更後の契約金額	74,063,000 円(税込み)
変更理由	1. 橋梁定期点検 ・現地調査の結果、新たに点検が必要な橋梁が判明したほか足下条件の相違が見られたため、また関係機関協議の結果、点検面積や作業時間帯に変更が生じたため、状態の把握(点検)、点検調査調書作成については数量精査(減)、現地踏査、第三者被害予防措置については数量精査(増)した。 ・現地踏査の結果、点検支援技術(水中ドローン)の活用が必要となったため、点検支援技術活用を追加した。 2. 歩掛実態調査 ・本業務が歩掛実態調査の対象となったため、歩掛実態調査を追加した。 3. 共通(調査・計画業務) ・現地踏査の結果、協議先の追加が判明したことから、関係機関協議を数量精査(増)した。 4. 直接経費 ・橋梁点検を実施した結果、詳細調査の必要が生じたことから詳細調査試験費を追加した。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月14日
契約業者	日本工営株式会社北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6国道298号橋梁他点検業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 関係機関との協議資料作成 1式 定期点検 1式 点検支援技術活用 1式 第三者被害予防措置 1式 報告書作成 1式 打合せ等 1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	74,063,000 円(税込み)
変更金額	+5,390,000 円(税込み)
変更後の契約金額	79,453,000 円(税込み)
変更理由	1. 橋梁定期点検 ・現地調査の結果、新たに点検が必要な橋梁が判明したため、現地踏査を数量精査(増)した。 2. 直接経費 ・現地調査の結果、機械経費と安全費については、数量精査(増)した。