

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	セントラルコンサルタント株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目53番地4
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路施工計画検討業務
業務場所	埼玉県八潮市八條～埼玉県春日部市赤沼
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は一般国道4号東埼玉道路(延伸)及び東埼玉道路(八潮～松伏)の施工に関し、開通目標に向けた円滑な事業進捗等を目的に事業展開関連事項の検討、今後の事業展開を踏まえた概算工事費の検討、契約済工事対応等を行うものである。 ・計画準備 ・現地踏査 ・施工計画検討 ・土量配分の計画検討 ・施工時に必要となる設計 ・軟弱地盤技術解析 ・工事対応 ・工事発注図書作成 ・関係機関との協議用資料作成 ・報告書のとりまとめ
履行期間(自)	令和6年5月31日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	50,006,000 円(税込み)
変更金額	+22,924,000 円(税込み)
変更後の契約金額	72,930,000 円(税込み)
変更理由	1. 施工計画の検討 施工時に必要となる設計にて、対応するため、削除する。(減工) 2. 施工時に必要となる設計 (1)支障移設設計(2箇所)については、当初見込んでいたが、設計対象が無かったため、削除する。(減工) (2)工事用道路詳細設計 越谷野田線ストックヤード整備に伴い、工事用道路詳細設計が必要となったため追加する。(増工) (3)工事用道路仮橋設計 1)越谷野田線ストックヤード整備に伴い、工事用道路と交差する用水路の仮橋設計が必要になったため追加する。(増工) 2)C調整池施工に伴い、市道埋設物への影響を考慮した仮橋計画が必要になったため追加する。(増工) (4)橋梁施工用仮橋設計 中川側道橋及び中川連絡橋の橋脚施工に伴い、仮橋計画が必要となったため追加する。(増工) (5)土留工詳細設計 中川連絡橋の橋脚施工に伴い、土留工詳細設計が必要となったため追加する。(増工) (6)特殊支保工詳細設計 専用部橋脚施工に伴い、特殊支保工詳細設計が必要となったため追加する。(増工) (7)交差点検討 専用部橋脚施工に伴い、支障となる交差点の右折レーン位置変更が必要となったため追加する。(増工) 3. 軟弱地盤技術解析 中川連絡線橋及び側道橋付近の盛土施工に伴い、堤体への影響を検証する必要となったため追加する。(増工) 4. 工事対応 施工中の工事にて、プレロード盛土除荷判定等が必要となったため追加する。(増工) 5. 工事発注図書作成 既往設計成果を基に、工事発注に向けた工事に関係する、設計計画、設計図等の設計検討が必要となったため追加する。(増工) 6. 履行期間 上記の追加に伴い、履行期間を令和7年5月30日まで延伸するものとする。