

(第1回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	太啓建設株式会社 関東支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽1丁目1番10号
工事の名称	R 5 国道 1 6 号浅川橋橋梁補修工事
工事場所	東京都八王子市中野上町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	舗装工1式、区画線工1式、橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、 構造物撤去工1式、仮設工1式、
工期(自)	令和5年9月4日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	299, 750, 000円(税込み)
変更金額	+ 58, 190, 000円(税込み)
変更後の契約金額	357, 940, 000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、路面切削工、歩道舗装撤去工、橋面防水工、舗装打換え工について数量精査（増）する。 2. 区画線工 現地調査の結果、舗装途中の仮区画線を追加し、数量精査（増）する。 3. 橋梁付属物工 現地調査の結果、排水柵蓋取替や廃材運搬処分を追加し、数量精査（増）する。 4. 橋梁補修工 現地調査の結果、横桁取替工及び当て板補修工について数量精査（減）する。 5. 構造物撤去工 現地調査の結果、運搬処理工について数量精査（減）する。 6. 仮設工 現地調査及び交通管理者と協議の結果、足場工、交通管理工について数量精査（増）する。 7. 共通仮設費 1) 建設機械の運搬費について数量精査（増）する。

	2) 既設床版の経年劣化を調査する試掘を行ったため、準備費を追加する。 3) 施工調査費、諸経費動向調査費の適用に伴い、技術管理費に調査費等を追加する。 4) 現場環境の改善として快適トイレを設置したため営繕費を追加する。 8. 工期 工期は、第1回変更のとおりとする。
--	--