

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	大野建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県愛甲郡愛川町中津 4 0 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号調布（2）共同溝換気口設置その他工事
工 事 場 所	東京都調布市東つつじヶ丘地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 仮設工 2. 仮設工（2） 3. 開削土工 4. 現場打構築工 5. 擁壁工 6. 石・ブロック積（張）工 7. 縁石工 8. 構造物撤去工 9. 設備工
工 期（自）	令和 5 年 1 2 月 4 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 0, 0 6 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 7, 3 8 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 7, 4 4 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	現地調査及び工程を精査した結果、路面覆工、土留・仮締切工、強制排気口、擁壁等について数量精査（減）する。現地調査の結果、立坑構築に必要な足場工を増工する。関係機関と協議の結果、坑内に鋼製階段や防護柵等を設置する必要が生じたため、設備工を増工する。現地調査の結果、土留・仮締切工の構造検討や現場打躯体工の修正設計が必要となったため、業務委託料を増工する。工期は、設備工の増工により 5 9 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。