

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	成友興業（株） 事業本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都あきる野市草花 1 1 4 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 0 号 B P 改良舗装工事
工 事 場 所	東京都日野市川辺堀之内～東京都八王子市南浅川町
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工、道路改良工
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 3, 0 0 8, 9 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 6, 0 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 9, 0 6 8, 9 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	■舗装【東豊田地区】 - 道路土工 現地調査の結果、残工事箇所が施工範囲に影響するため、軽量盛土工を追加し、残土処理工については、数量精査（増）する。 - 地盤改良工 現地調査の結果、路床安定処理工については、数量精査（減）する。 - 擁壁工 現地調査の結果、場所打擁壁工については、数量精査（増）する。 - 舗装工 現地調査の結果、アスファルト舗装工については、数量精査（増）する。 - 排水構造物工 現地調査の結果、側溝工、管渠工、集水榭・マンホール工については、数量精査（減）する。 - 縁石工 現地調査の結果、縁石工については、数量精査（増）する。 - 防護柵工 現地調査及び警察協議の結果、道路形態に変更が生じたため、路側防護柵工について減工し、防護柵工を追加する。 - 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工については、数量精査（増）する。 - 仮設工 警察協議の結果、交通管理工については、数量精査（増）する。 ■舗装【館地区】 - 道路土工 現地調査及び工事工程を精査した結果、切り回し道路の施工方法に変更が生じたため、路体盛土工を減工し、軽量盛土工を追加する。

2. 舗装工 受注者と協議した結果、アスファルト舗装工を減工し、アスファルト舗装工（ICT）を追加する。 3. 防護柵工 現地調査の結果、仮設防護柵工を数量精査（減）する。 4. 定置式凍結防止材散布装置 現地調査の結果、道路利用の安全性向上のため、定置式凍結防止材散布装置を追加する。 5. 仮設工 警察協議の結果、交通管理工については、数量精査（増）する。 ■道路改良【国道20号BP保全】 現地調査及び受注者と協議の結果、防護柵工、除草シート、法面工、仮設工を追加し、応急処理工については、数量精査（増）する。 ■道路改良【寺田地区（跨道橋）】 関係機関及び受注者と協議の結果、道路土工、法面工、防護柵工、排水構造物工、縁石工、舗装工、踏掛版設置工、構造物撤去工及び仮設工を追加する。 1. 共通仮設費 1) 受注者と協議の結果、家屋調査等を行ったため事業損失防止施設費を追加する。 2) 受注者と協議の結果、ICTを活用したため、保守管理（ICT）、システム初期費（ICT）、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）、3次元出来形測量・3次元出来形データの作成費用（ICT）、ICT活用効果等調査費を追加する。 3) 受注者と協議の結果、BIM／CIMを活用したため、BIM／CIMモデルデータ作成費を追加する。 4) 工事に先立ち、設計を実施したため、業務委託費を追加する。 5) 受注者と協議の結果、快適トイレを設置したため営繕費を追加する。 2. 工期 工期を令和7年3月31日までとし、工期延伸しない。	
---	--