

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 24 日
契約業者名	栄産業（株）
契約業者の住所	千葉県印西市泉 8 1 番地
工事の名称	R 5 ・ 6 安食管内維持工事 (第3回変更)
工事場所	安食出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、令和 5 年 4 月 3 日付け、栄産業株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。 1. 除草工 現地精査に伴い減工する。 2. 堤防養生工 現地精査に伴い減工する。 3. 河川維持工 現地精査に伴い増工する。 4. 管理用通路工 堤防天端補修に伴い増工する。 5. 技術管理費 施工状況モニタリング調査の対象工事となったため増工する。 6. 業務委託料 状況把握の出動時間に基づき、減工する。 7. 工期 工期は元設計のとおりとする。
工期（自）	令和 5 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
変更前の契約金額	203,599,000円（税込み）
変更金額	22,440,000円（税込み）
変更後の契約金額	226,039,000円（税込み）

(第2回)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月6日
契約業者名	栄産業(株)
契約業者の住所	千葉県印西市泉81番地
工事の名称	R5・6安食管内維持工事
工事場所	安食出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、安食出張所管内における堤防等の維持修繕工事を施工するものである。 堤防除草工約450万m² 芝養生工約4,000m² 雑工1式 情况把握1式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	198,616,000円(税込み)
変更金額	+ 3,245,000円(税込み)
変更後の契約金額	201,861,000円(税込み)
変更理由	受注者よりインフレスライドの希望があったため、特記仕様書第17条に基づき契約を変更する。 (工事請負契約書適用条項:第26条第6項)

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 3 月 21 日
契約業者名	栄産業（株）
契約業者の住所	千葉県印西市泉 8 1 番地
工事の名称	R 5 ・ 6 安食管内維持工事 (第1回変更)
工事場所	安食出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、令和 5 年 4 月 3 日付けで、栄産業株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。 1. 堤防除草工 現地精査に伴う数量変更を行う。 2. 堤防養生工 現地精査に伴う数量変更を行う。 3. 雑工 現地精査に伴う数量変更を行う。 4. 業務委託料 状況把握の出動時間に基づき数量変更を行う。 5. 工期は元設計書のとおりとする。
工期（自）	令和 5 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
変更前の契約金額	197,824,000円（税込み）
変更金額	2,530,000円（税込み）
変更後の契約金額	200,354,000円（税込み）
変更理由	