

(第1回) 最終)**契約変更の内容**

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 17 日
契約業者名	株式会社電業社機械製作所
契約業者の住所	東京都大田区大森北一丁目5番1号
工事の名称	R 5 十日川排水機場 1 号主ポンプ設備改良工事 (第1回変更)
工事場所	千葉県成田市安西地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	<p>本工事は、令和5年9月21日付けで、株式会社電業社機械製作所と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由の通り、本工事で施工することが必須であることから変更するものである。</p> <p>吐出弁整備 一式 天井クレーン補機類整備 一式</p>
工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
工期 (至)	令和 7 年 5 月 30 日
変更前の契約金額	231,000,000円 (税込み)
変更金額	43,450,000円 (税込み)
変更後の契約金額	274,450,000円 (税込み)

変更理由

1. 吐出弁分解整備
吐出弁分解整備が必要となったため、増工する。
2. 天井クレーン補機類整備
天井クレーン補機類整備が必要となったため、増工する。
3. 工期延長
工期は、上記整備が必要となったことにより70日間延長し、令和7年5月30日までとする。