

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 1 月 8 日
契約業者名	遠藤建設（株）
契約業者の住所	千葉県旭市後草 7 5
工事の名称	R 5 利根川右岸森戸町水路工事 (第3回変更)
工事場所	千葉県銚子市森戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市森戸町地先において、堤防及び堤脚水路整備を行う。 盛土工(I C T) 約 1 2, 2 0 0 m 3 法面整形工(I C T) 約 2, 9 9 0 m 2 植生工 約 2, 9 0 0 m 2 矢板工 2 3 0 枚 仮設工 1 式
工期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 1 月 10 日
変更前の契約金額	205,161,000円（税込み）
変更金額	3,960,000円（税込み）
変更後の契約金額	209,121,000円（税込み）

変更理由	1. 水路工 既存の水路との接続箇所が通常の広幅鋼矢板だと接続できないため、異形鋼矢板に変更したことにより増工する。 2. 共通仮設費 建設現場の遠隔臨場費用、3次元出来形管理費用、営繕費用を計上したため増工する。
------	---

(第2回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 11 月 12 日
契約業者名	遠藤建設（株）
契約業者の住所	千葉県旭市後草 7 5
工事の名称	R 5 利根川右岸森戸町水路工事 (第2回変更)
工事場所	千葉県銚子市森戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市森戸町地先において、堤防及び堤脚水路整備を行う。 盛土工(I C T) 約 1 2, 2 0 0 m 3 法面整形工(I C T) 約 2, 9 9 0 m 2 植生工 約 2, 9 0 0 m 2 矢板工 2 2 5 枚 仮設工 1 式
工期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 1 月 10 日
変更前の契約金額	187,561,000円（税込み）
変更金額	17,600,000円（税込み）
変更後の契約金額	205,161,000円（税込み）

変更理由	1. 河川土工 土砂採取箇所の変更により運搬距離が減少したため減工する 2. 法覆護岸工 現地照査の結果、植生工の面積が減少したため減工する。 3. 水路工 水路工の施工延長の延伸により矢板工、笠コンクリート工、ブロックマット
-------------	--