

(第2回)最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 12 月 6 日
契約業者名	高橋建設 (株)
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌 3 5 3 - 1
工事の名称	R 5 利根川右岸土砂改良工事 (第2回変更)
工事場所	千葉県銚子市笹本町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市笹本町地先高水敷において、ヤード内に仮置きされ 土砂改良約 3 4, 0 0 0 m ³ 土砂運搬 (砂質土) 約 1 4, 4 5 0 m ³ 土砂運搬 (粘性土) 約 0 m ³ 粗粒材料 (R C - 4 0) 約 5, 1 0 0 m ³ 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 3 日
工期 (至)	令和 6 年 12 月 9 日
変更前の契約金額	217,404,000円 (税込み)
変更金額	43,450,000円 (税込み)
変更後の契約金額	260,854,000円 (税込み)

変更理由

1. 土質改良工

現地照査の結果、改良に使用する土砂の採取箇所変更、また、配合試験の結果、改良に添加剤の使用が必要となったため増工する。

2. 舗装修繕工

土砂の搬出入により、川裏坂路の舗装に補修を要したため増工する。

3. 仮設工

土砂採取箇所の追加に伴い工事用道路の敷鉄板を精査変更する。