

(第4回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 25 日
契約業者名	(株) 大地
契約業者の住所	茨城県鹿嶋市宮中 5 2 5 9 - 1
工事の名称	R 5 利根川左岸別所地区整備工事 (第3回変更)
工事場所	茨城県神栖市波崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市波崎地先において水路整備及び築堤を行うものである。 水路工 函渠工 約 36m 側溝工 約 30m 盛土工 約 3,200m³ 排水構造物工 約 240m 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 3 月 29 日
工期 (至)	令和 7 年 2 月 28 日
変更前の契約金額	146,091,000円 (税込み)
変更金額	21,670,000円 (税込み)
変更後の契約金額	167,761,000円 (税込み)

変更理由	1. 河川土工 現地照査の結果、土取り場を変更したこと、及び、盛土工、法面整形工をICT施工したことから、河川土工を増工する。 2. 水路工 床掘をICT施工としたことから、水路工を増工する。 3. 排水構造物工 現地照査の結果、プレキャストU型側溝及び暗渠排水管の一部が流用でき
-------------	--

(第2回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 11 月 25 日
契約業者名	(株) 大地
契約業者の住所	茨城県鹿嶋市宮中 5 2 5 9 - 1
工事の名称	R 5 利根川左岸別所地区整備工事 (第2回変更)
工事場所	茨城県神栖市波崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市波崎地先において水路整備及び築堤を行うものである。 水路工 函渠工 約 36m 側溝工 約 30m 盛土工 約 3,200m³ 排水構造物工 約 240m 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 3 月 29 日
工期 (至)	令和 7 年 1 月 23 日
変更前の契約金額	141,141,000円 (税込み)
変更金額	4,950,000円 (税込み)
変更後の契約金額	146,091,000円 (税込み)

変更理由	1. ☒ 盤改良工 現地照査の結果、地下水の影響により当初想定していた良質土による置換が困難となり、中層混合処理工法に変更したため、地盤改良工を増工する。 2. ☒ ケーブル配管工 現地照査の結果、ハンドホールの設置が必要となったため、光ケーブル配管工を増工する。
-------------	--