

(第2回)最終

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 24 日
契約業者名	阿部建設株式会社
契約業者の住所	千葉県 旭市二の5 2 8 番地
工事の名称	R 5 利根川左岸大倉地先護岸補修工事 (第2回変更)
工事場所	千葉県香取市大倉地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>本工事は、令和6年10月16日付け、阿部建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 河川土工 現地精査に伴い増工する。2. 矢板護岸工 現地精査に伴い増工する。3. 法覆護岸工 現地精査に伴い増工する。4. 構造物撤去工 現地精査に伴い増工する。5. 仮設工 現地精査に伴い増工する。6. 工期 工期は第1回変更のとおりとする。
工期 (自)	令和 6 年 10 月 17 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 31 日
変更前の契約金額	191,620,000円 (税込み)
変更金額	20,240,000円 (税込み)
変更後の契約金額	211,860,000円 (税込み)
変更理由	

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 1 月 30 日
契約業者名	阿部建設株式会社
契約業者の住所	千葉県 旭市ニの5 2 8 番地
工事の名称	R 5 利根川左岸大倉地先護岸補修工事 (第1回変更)
工事場所	千葉県香取市大倉地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>本工事は、令和6年10月16日付け、阿部建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p>1. 工期 本工事の工期は、地元への工事説明に伴う遅延、既設樋管に運搬ルートを整備するための水路部底泥の撤去等の理由により、30日程度遅延したため、元工期である令和6年10月17日から令和7年2月28日までを31日間延長し、令和7年3月31日までとする。</p>
工期（自）	令和 6 年 10 月 17 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
変更前の契約金額	191,620,000円（税込み）
変更金額	0円（税込み）
変更後の契約金額	191,620,000円（税込み）

変更理由