

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 25 日
契約業者名	遠藤建設（株）
契約業者の住所	千葉県旭市後草 7 5 番地
工事の名称	R 5 利根川右岸土砂改良その 2 工事 (第1回変更)
工事場所	千葉県銚子市高田町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市高田町地先高水敷において、千葉県銚子市芦崎町地先に仮置きしている砂質土及び千葉県銚子市高田町地先に仮置きしている粘性土を運搬し、碎石と混合して土砂改良を行うものである。 土砂改良約 2 4, 0 0 0 m³ 粗粒材料（R C - 4 0）約 2, 8 0 0 m³ 土砂運搬（砂質土） 1 式 土砂運搬（改良ヤード内） 1 式 付帯道路工 1 式
工期（自）	令和 6 年 9 月 11 日
工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
変更前の契約金額	160,765,000円（税込み）
変更金額	14,410,000円（税込み）
変更後の契約金額	175,175,000円（税込み）
変更理由	1. 土質改良工：現地照査の結果、土砂採取箇所の変更に伴い土砂運搬が減少したため減工する。 2. 付帯道路工：坂路の舗装を行ったことにより増工する。 3. 仮設工：土砂採取箇所の変更に伴い工事用道路の敷鉄板を追加したため、増工する。また、改良土の仮置きをするため改良土置き場整備を行ったため増工する。運搬経路の変更に伴い、交通誘導警備員の配置箇所を追加したため増工する。 4. 共通仮設費：仮設材運搬費、技術管理費、営繕費を追加したため、増工する。