

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月10日
契約業者名	(株) 信濃美植
契約業者の住所	長野県大町市大字平1201
工事の名称	R5あづみの公園施設改修他工事
工事場所	国営アルプスあづみの公園
工事種別	造園工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<p>(堀金・穂高地区) 園路改修工 (舗装版撤去工 A=705m<sup>2</sup>、園路附属物撤去工 L=63m、アスファルト舗装工 A=2,161m<sup>2</sup>、園路附属物工 L=118m、区画線工 L=448m、サイン施設工 N=3基、作業土工 1式) 管理施設整備工 (外周柵 L=369m、門扉N=1基、転落防止柵 L=250m、外周柵下部金網 L=267m) 構造物撤去工 (防護柵撤去工 L=614m、構造物取壊し工1式、運搬処理工1式) 公園施設等撤去・移設工 (樹木伐採・抜根工N=49本、支障枝剪定11本、運搬工1式) 雑工 1式 建築工事 1式</p> <p>(大町・松川地区) 管理施設整備工 (空中回廊手摺 L=65m) 構造物撤去工 (駆虫回廊手摺撤去 L=45m、運搬処理工 1式) 建築工事 1式</p> <p>(共通) 共通仮設費 (技術管理費 (土質試験費 1式、土壌分析費 1式、地耐力調査費1式、諸経費動向調査費 1式、施工調査費 1式)、営繕費 (快適トイレ 1式))</p>
工期 (自)	令和 6年 7月17日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	70,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 16,280,000円 (税込み)
変更後の契約金額	86,680,000円 (税込み)

<p>変更理由</p>	<p>(堀金・穂高地区)</p> <p>1. 園路改修工</p> <p>1) 現地調査の結果、舗装版撤去工の数量精査(増工)を行う。</p> <p>2) 現地調査の結果、園路付属物撤去工において、構造物の撤去が生じたこと、サイン施設工について、園路拡幅に伴い移設が必要となることから追加増工を行う。</p> <p>3) 現地調査の結果、アスファルト舗装工において、第2駐車場の駐車スペース不足より、駐車台数を確保するため、また、園路階段部において、来園者の安全確保を図るため、施工箇所を追加し、増工を行う。</p> <p>4) 上記3)の増工に伴い、園路付属物工、区画線工の追加増工を行う。</p> <p>5) 上記3)の増工に伴い、作業土工の数量精査(増工)を行う。</p> <p>2. 管理施設整備工</p> <p>現地調査の結果、柵工の外周柵については施工範囲の縮小(減工)を行う。また、来園者の安全を確保するため、転落防止柵については、老朽化した木柵を撤去し、鋼製の転落防止柵に更新を行い、獣害侵入防止対策として外周柵下部金網の追加増工を行う。</p> <p>3. 構造物撤去工</p> <p>上記2)の施工に伴い、現地調査の結果、数量精査(減工)を行う。</p> <p>4. 公園施設撤去・移設工</p> <p>1) 現地調査の結果、伐採について数量精査(増工)を行う。</p> <p>2) 現地調査の結果、伐根について減工を行う。</p> <p>3) 現地調査の結果、剪定が必要となったことから追加増工を行う。</p> <p>5. 雑工</p> <p>現地調査の結果、雑工について数量精査(増工)を行う。</p> <p>6. 建築</p> <p>1) 現地調査の結果、新札対応の券売機とするためユニット交換の追加増工を行う。</p> <p>2) 現地調査の結果、HH地区において、あづみの学校観覧室の映写機に不具合が生じていることから、補修の追加増工を行う。</p> <p>3) 現地調査の結果、空調設備に不具合が生じていることから、補修の追加増工を行う。</p>
-------------	--

変更理由	<p>(大町・松川地区)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 管理施設整備工 現地調査の結果、空中回路手すりが破損しており、来園者の安全を図るため、管理施設整備工の追加増工を行う。</li><li>2. 構造物撤去工 上記1の施工に伴い、構造物撤去工の追加増工を行う。</li><li>3. 公園施設撤去・移設工 現地調査の結果、公園施設撤去・移設工を減工する。</li><li>4. 雑工 現地調査の結果、雑工を減工する。</li><li>5. 建築<ol style="list-style-type: none"><li>1) 現地調査の結果、OMインフォメーションセンターの電熱ヒーター改修箇所を減工し、休憩棟レストラン棟、デイキャンプ場トイレの電熱ヒーターを施工し、数量精査(減工)を行う。</li><li>2) 現地調査の結果、OM地区において、雨漏り等により外装改修の必要が生じたため追加増工を行う。</li><li>3) 現地調査の結果、空調設備に不具合が生じていることから、補修の追加増工を行う。</li></ol></li></ol> <p>(共通)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 共通仮設費<ol style="list-style-type: none"><li>1) 技術管理費について、土質試験、土壌分析試験、地耐力調査費、諸経費動向調査、施工調査費の追加増工を行う。</li><li>2) 営繕費について、快適トイレの追加増工を行う。</li></ol></li><li>2. 工期 工期は、上記増工により21日間延長し令和6年7月17日から令和7年3月31日までとする。</li></ol>
------	--