

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷 1 - 2 - 5 MFPR渋谷ビル 7 階
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号下諏訪岡谷BP今井地区外改良舗装工事
工 事 場 所	長野県岡谷市今井地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【舗装（今井①地区）】 道路土工（残土処理工 V=5,300m3） 排水構造物工（側溝工 L=154m、集水桝・マンホール工 N=3箇所） 防護柵工（防止柵工 L=149m） 除草工（道路除草工 A=3,500m2） 応急処理工 一式 仮設工 一式 【舗装（今井②地区）】 舗装工（切削ホーレイ工 A=7,569m2、アスファルト舗装工 A=749m2） 区画線工（区画線工 L=3,267m） 仮設工 一式 【舗装（宮川①地区）】 舗装工（舗装打換え工 A=472m2） 排水構造物（側溝工 L=6m2） 縁石工（縁石工 L=56m） 防護柵工（防止柵工 L=182m、車止めポスト工 N=4本） 構造物撤去工（構造物取壊し工 V=2.8m3） 応急処理工 一式 防草処理工（防草シート設置工 A=460m2） 道路付属施設工（道路付属施設工 N=3箇所） 仮設工 一式 【舗装（下諏訪地区）】 除草工（道路除草工 A=20,600m2） 応急処理工 一式
工 期（自）	令和 6 年 8 月 1 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 5 8 , 2 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 0 , 7 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 9 8 , 9 9 0 , 0 0 0 円（税込み）

変更理由

【舗装（今井①地区）】

1. 道路土工
工事間調整の結果、建設発生土運搬先の一部変更が生じたため、残土処理工を増工する。
2. 舗装工
工事間調整の結果、舗装工を減工する。
3. 区画線工
舗装工の減工に伴い、区画線工を減工する。
4. 排水構造物工
地元要望に基づく、建設発生土仮置き場の排水構造物を整備するため、排水構造物工を追加する。
5. 防護柵工
事業用地の管理に伴い、防護柵工を追加する。
6. 除草工
建設発生土仮置き場の管理として、除草工を追加する。
7. 応急処理工
現地精査の結果、応急処理作業工を数量精査（減）する。
8. 構造物撤去工
舗装工の減工に伴い、区画線工を減工する。
9. 仮設工
 - 1) 現地調査の結果、工事用道路工及び水替工を追加する。
 - 2) トレ湧水処理の継続に伴い、湧水処理工を追加する。
 - 3) 事業用地の管理に伴い、防護施設工を追加する。
 - 4) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。
10. 共通仮設費
 - 1) 当初発注箇所の既設舗装調査に伴い技術管理費を増工する。
 - 2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。

【舗装（今井②地区）】

1. 舗装工
 - 1) 現地精査及び調査の結果、既設舗装厚に差異が確認されたため切削オーバーレイ工を増工するとともに数量精査（増）する。また、アスファルト舗装工を追加する。
2. 区画線工
現地精査の結果、区画線工を数量精査（増）するとともに、夜間施工に伴う変更を行う。
3. 仮設工
現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。
4. 共通仮設費
 - 1) ICT活用に伴い、技術管理費を追加する。
 - 2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。

【舗装（宮川①地区）】

5. 舗装工
 - 1) 現地精査及び調査の結果、切削オーバーレイ工を減工する。
 - 2) 地元要望により、歩道整備を先行する必要があるため、舗装打換え工を追加する。
6. 排水構造物工
舗装打換え工の追加に伴い、歩道整備に関連する排水構造物工を追加する。
7. 縁石工
舗装打換え工の追加に伴い、歩道整備に関連する縁石工を追加する。
8. 防護柵工
舗装打換え工の追加に伴い、歩道整備に関連する防護柵工を追加する。
9. 区画線工
舗装打換え工の追加に伴い、歩道整備に関連する区画線工を追加する。
20. 構造物撤去工
舗装打換え工の追加に伴い、歩道整備に関連する構造物撤去工を追加する。
21. 応急処理工
現地精査の結果、応急処理作業工を数量精査（減）する。
22. 防草処理工
舗装打換え工の追加に伴い、歩道整備に関連する防草処理工を追加する。
23. 道路附属施設工
舗装打換え工の追加に伴い、歩道整備に関連する道路附属施設工を追加する。
24. 仮設工
現地調査及び現地精査の結果、水替工を追加し、交通管理工を数量精査（増）する。
25. 共通仮設費
 - 1) 当初発注箇所の既設舗装調査に伴い技術管理費を増工する。
 - 2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。

【舗装（宮川②地区）】

26. 舗装工
現地調査及び工事間調整の結果、切削オーバーレイ工を減工する。
27. 区画線工
現地調査及び工事間調整の結果、切削オーバーレイ工を減工する。
28. 仮設工
現地調査及び工事間調整の結果、仮設工を減工する。

【舗装（下諏訪町地区）】

29. 除草工
現地精査の結果、道路除草工を数量精査（増）し、処分実施に伴い道路除草工を増工する。
30. 応急処理工
現地精査の結果、応急処理作業工を数量精査（増）する。
31. 共通仮設費
快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。
32. 工期
工期は、元設計とおりとする。